

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				66,926,589	60,946,138	7,110,105	15,599,628	15,599,628	3,243,363	7,838,457	7,838,457	50.25	12.86
PROYECTOS DE INVERSION				48,830,527	48,819,552	6,920,105	14,351,628	14,351,628	1,418,014	4,859,848	4,859,848	33.86	9.95
AMPLIACION DE LA SET CHAHUAJES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUAJES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	10,332,873	13,696,604	2,688,889	3,454,521	3,454,521	367,060	778,461	778,461	22.53	5.68
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0		.00
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	0	2,172,694	0	0	0	0	0	0		.00
REMODO SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713	506,898	79,963	0	79,963	79,963	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245	671,643	237,540	118,770	237,540	237,540	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	318,131	311,612	9,788	9,788	9,788	9,788	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383389	7,153,299	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00
REMODO. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	3,636,247	2,733,482	478,105	0	215,636	215,636	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	853,225	200,318	85,291	85,291	85,291	85,291	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SETS SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062	6,143,557	6,748,803	1,386,388	2,938,064	2,938,064	0	1,500,101	1,500,101	51.06	22.23
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	2,905,776	1,193,916	50,200	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162	448,852	1,224,162	376,103	702,206	702,206	51,441	83,853	83,853	11.94	6.85
REMODELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,593,710	2,639,044	1,093,240	0	576,967	576,967	0	18,634	18,634	3.23	1.70
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,456,551	2,521,222	287,953	0	97,869	97,869	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL. 30 LOCALIDADES DE LA JURISDICCION DE LOS DTTOS. DE SANTO TOMAS Y QUINOTA, PROV. DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	PIP	2209502	3,860,044	3,054,556	221,713	0	156,803	156,803	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, CUSCO	PIP	2460024	6,216,806	2,443,928	3,114,649	436,422	1,511,474	1,511,474	895,123	1,791,489	1,791,489	118.53	57.52
AMPLIAC. Y MEJOR DEL SER LOC. BOCA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PUERTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, DTTO MADRE DE DIOS	PIP	2324799	4,952,295	158,728	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
CREACION DEL NUEVO AMT EN LA SET MAZUCO Y REFORZAMIENTO DEL AMT MAZUCO MZ-02, DTTO DE INAMBARÍ, PROV. DE TAMBOPATA, DPTO DE MADRE DE DIOS	PIP	2454645	4,209,884	0	2,104,940	0	0	0	0	0	0	.00	.00
INSTALAC. Y AMPLIAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES 21 AH, SECTOR TRIUNFO, DTTO LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA-MADRE	PIP	2263899	5,779,045	3,484,876	1,149,488	347,861	819,548	819,548	33,006	527,488	527,488	64.36	45.89
CREACION DE NUEVO ALIMENTADOR DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DTTO. Y PROV. DE TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2384620	1,017,195	0	192,598	192,598	192,598	192,598	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	0	8,800,440	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD QUILLABAMBA, DTTO SANTA ANA, PROV. LA CONVENCION, DPTO CUSCO	OTROS PI	2383943	800,000	8,925	632,820	158,205	474,615	474,615	6,645	48,803	48,803	10.28	7.71
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD CALCA, DTTO CALCA, PROV. CALCA, DPTO. CUSCO	OTROS PI	2454022	146,899	156,869	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	59,308	260,000	70,000	70,000	70,000	0	36,380	36,380	51.97	13.99
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	52,700	60,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	40,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
MEJOR. AMTS DO01, DO09 Y ENLACES AUX. DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SUBESTACION DOLORESPATA, CUSCO	PIP	2286274	7,425,331	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH HUANCARAY	OTROS PI	2385431	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REFORZAMIENTO DEL AMT MZ 02 POR IMPLEMENTACION DE NUEVOS TRAMOS DE LINEA E INCREMENTO DE CARGA A LOS PROYECTOS DE COLORADO PUKIRI	OTROS PI	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	OTROS PI	0	16,010,037	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH VILCABAMBA	OTROS PI	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE MT, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, RS Y AP AMTS, CIUDAD CUSCO	OTROS PI	0	23,435,790	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA	OTROS PI	0	4,044,420	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN RED SECUNDARIA, SET CHUQUIBAMBILLA, LOCALIDADES DE HUAYLLO GRANDE, MOLLEPIÑA, ENTRE OTROS, PROV GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463866	1,041,621	1,003,036	166,668	83,334	166,668	166,668	0	0	0	.00	.00
RENOV. DE POSTES DE CONCRETO EN LAS REDES DE BAJA TENSION DE LOS AMTS TA02, TA03 Y TA04 DE LA SET TAMBURCO, DTTO ABANCAY, PROV ABANCAY, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2462610	1,372,180	711,029	698,634	232,878	698,634	698,634	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED SECUNDARIA DE LOS AMTS SET CHUQUIBAMBILLA, POR TIEMPO DE VIDA UTIL, PROVINCIA GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463857	864,071	862,603	43,080	0	43,080	43,080	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,175,770	1,158,014	66,516	20,000	66,516	66,516	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, RP, RS Y AP AMT URO2 SET URUBAMBA,CUSCO	OTROS PI	2462761	812,522	844,443	65,560	0	0	0	0	4,950	4,950	7.55	7.55
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERV Y AP VIA PUBLICA, RP Y RS AMT CA03 SET CACHIMAYO, LOC. UMANES VARIOS CHINCHERO, CUSCO	OTROS PI	2463191	1,088,825	1,075,283	113,099	113,099	113,099	113,099	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, RP Y RS, AMT LL-02 SET LLUSCO LOC HAQUIRA, DTTO HAQUIRA, PROV COTABAMBAS, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2464144	712,598	566,176	159,000	159,000	159,000	159,000	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERV, RP Y RS, AMT CO03 SET COMBAPATA LOC ACCHA Y ACCHUPAMPA,	OTROS PI	2464855	1,049,892	1,027,040	52,284	52,284	52,284	52,284	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRAD SERV Y ALUMB VIA PÚBLICA, RP Y RS AMT P103 SET PISAC, LOC PARPACALLE, PACOR Y VICHO, CUSCO	OTROS PI	2462787	772,023	729,504	83,197	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERV Y ALUMBRADO VIA PÚBLICA, RP, RS Y AP AMT QU05 SET QUENCORO, LOC YAURISQUE	OTROS PI	2462716	1,141,499	991,286	124,654	0	0	0	4,950	9,900	9,900	7.94	7.94
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO, CRUCE RIOS INAMBARI Y DELTA AMT MT MAZUKO 02 CON TORRES, MADRE DE	OTROS PI	2462509	604,764	704,974	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN RP, RS 15 SECTORES, EN EL ALIMENTADOR CA-01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO LIMATAMBO CUSCO	PIP	2462903	1,088,093	915,749	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO,RED MT PROCE 228 OSINERGMIN AMT SET TAMBURCO STA MARIA	PIP	2470255	1,003,436	978,021	82,496	0	82,496	82,496	0	0	0	.00	.00
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE UYUCANI Y SAIRIPAMPA DE LA COMUNIDAD	PIP	2174731	1,317,341	0	45,489	0	45,489	45,489	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS CENTRO POBLADO DE CHECA	PIP	2499788	102,681	0	33,773	0	33,773	33,773	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA C.C. DE JUNTUMA	PIP	2509187	85,419	0	23,776	0	23,776	23,776	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
DEL DISTRITO DE TINTA - CANCHIS - CUSCO														
RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA APV. 4 DE JULIO - MARANGANI - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509188	67,762	0	22,305	0	22,305	22,305	0	0	0	.00	.00	
RED PRIMARIA, SUB ESTACION, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CP. PAMPA PHALLA- SICUANI	PIP	2509191	102,049	0	21,693	0	21,693	21,693	0	0	0	.00	.00	
RED SECUNDARIA CP CCALARA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509192	136,115	0	29,505	0	29,505	29,505	0	0	0	.00	.00	
RED SECUNDARIA CP YANAMA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509194	215,356	0	33,187	0	33,187	33,187	0	0	0	.00	.00	
INSTALACION DE SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LA CC DE HUARCAPATA BAJA DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO"	PIP	2509197	191,637	0	34,087	34,087	34,087	34,087	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION DEL SIST. DE DISTRIB. EN REDES MT Y BT DE 5 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO	PIP	2506467	1,430,804	0	1,430,805	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
RENOVACIÓN LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO - SOTAPA Y PICHUPATA - KISHUARA - CAVIRA	OTROS PI	2383702	4,391,661	0	611,859	203,953	611,859	611,859	0	0	0	.00	.00	
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE	OTROS PI	2505598	5,687,342	0	4,549,875	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - C	PIP	2509199	1,071,251	0	1,071,250	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV., INTEGRACION	PIP	2307888	358,608	0	185,176	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VELILLE - CH	PIP	2180845	1,646,215	0	918,845	0	0	0	16,698	16,698	16,698	1.82	1.82	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV, INTEGRACION TUPAC AMARU JACINTO CCALLO PUENTE	PIP	2301737	273,127	0	141,036	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
COBERTURA ALMACEN CENTRAL Y CALLEJON CUSCO	OTROS PI	2499817	176,460	0	289,100	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	2,893,000	0	626,526	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
REPARACIÓN DE CASETA DE CONSTRUCCIÓN; EN LA MINI CENTRALES HIDROEL MANCAHUARA, CHUMBAO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA DE TOMEROS TI	OTROS PI	2436591	280,604	0	315,387	126,155	126,155	126,155	43,091	43,091	43,091	34.16	13.66	
RENOVACION DE REDES DE MT, SED, REDES BT Y AP DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DE	PIP	0	6,129,336	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
RENOVACION DE RS Y AP EN LA CIUDAD ANDAHUAYLAS, POR TIEMPO DE VIDA UTIL Y CAPACIDAD.	PIP	0	4,020,627	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				18,096,062	12,126,586	190,000	1,248,000	1,248,000	1,825,349	2,978,609	2,978,609	238.67	24.56	
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	2,979,012	470,373	0	411,693	411,693	411,693	411,693	411,693	100.00	87.52	

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 5:26:25 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C25261704-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	8,681,486	8,969,860	145,816	692,123	692,123	1,156,768	1,156,768	1,156,768	167.13	12.90
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720		54,720	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	3,818,588	1,690,678	0	0	0	0	741,991	741,991		43.89
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	298,051	0	0	0	0	102,748	102,748	102,748		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	442,180	0	0	0	0	0	0		.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	2,318,925	498,775	44,184	144,184	144,184	154,140	565,409	565,409	392.14	113.36
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				57,473,766	33,421,079		0	0		0	0		.00
DIVIDENDOS		0	171,119,317		33,421,079		0	0		0	0		.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				124,400,355	94,367,217	7,110,105	15,599,628	15,599,628	3,243,363	7,838,457	7,838,457	50.25	8.31