

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				66,926,589	60,946,138	9,499,047	22,808,268	25,098,675	4,782,324	4,782,324	12,611,819	50.25	20.69
PROYECTOS DE INVERSION				48,830,527	48,819,552	7,099,047	19,705,268	21,450,675	4,723,572	4,723,572	9,583,420	44.68	19.63
AMPLIACION DE LA SET CHAHUALES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUALES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	10,332,873	13,696,604	3,062,014	8,458,954	6,516,535	806,599	806,599	1,585,060	24.32	11.57
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828	0	2,500,000	0	1,000,000	0	34,300	34,300	34,300		1.37
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	0	2,172,694	0	0	0	0	0	0		.00
REMODO SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713	506,898	79,963	0	0	79,963	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245	671,643	237,540	0	0	237,540	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	318,131	311,612	9,788	0	0	9,788	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383389	7,153,299	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	.00	.00
REMODO. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES. AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	3,636,247	2,733,482	478,105	0	262,469	215,636	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	853,225	200,318	85,291	0	0	85,291	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SETS SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062	6,143,557	6,748,803	1,363,811	3,810,739	4,301,875	2,347,868	2,347,868	3,847,969	89.45	57.02
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	2,905,776	1,193,916	50,200	0	50,200	0	0	0	0		.00
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162	448,852	1,224,162	336,103	521,956	1,038,309	816,151	816,151	900,004	86.68	73.52
REMODELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,593,710	2,639,044	1,093,240	464,273	516,273	1,041,240	182,090	182,090	200,724	19.28	18.36
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,456,551	2,521,222	287,953	190,084	190,084	287,953	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN RED SECUNDARIA, SET CHUQUIBAMBILLA, LOCALIDADES DE HUAYLLO GRANDE, MOLLEPIÑA, ENTRE OTROS, PROV GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463866	1,041,621	1,003,036	166,668	0	0	166,668	0	0	0	.00	.00
RENOV. DE POSTES DE CONCRETO EN LAS REDES DE BAJA TENSION DE LOS AMTS TA02, TA03 Y TA04 DE LA SET TAMBURCO, DPTO ABANCAY, PROV ABANCAY, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2462610	1,372,180	711,029	698,634	0	0	698,634	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED SECUNDARIA DE LOS AMTS SET CHUQUIBAMBILLA, POR TIEMPO DE VIDA UTIL, PROVINCIA GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463857	864,071	862,603	43,080	0	0	43,080	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,175,770	1,158,014	66,516	0	0	66,516	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, RP, RS Y AP AMT UR02 SET URUBAMBA, CUSCO	OTROS PI	2462761	812,522	844,443	65,560	65,560	65,560	65,560	4,950	4,950	9,900	15.10	15.10
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERV Y AP VIA PUBLICA, RP Y RS AMT CA03 SET CACHIMAYO, LOC. UMANES VARIOS CHINCHERO, CUSCO	OTROS PI	2463191	1,088,825	1,075,283	113,099	0	0	113,099	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, RP Y RS, AMT LL-02 SET LLUSCO LOC HAQUIRA, DPTO HAQUIRA, PROV COTABAMBAS, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2464144	712,598	566,176	159,000	0	0	159,000	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERV, RP Y RS, AMT CO03 SET COMBAPATA LOC ACCHA Y ACCHUPAMPA,	OTROS PI	2464855	1,049,892	1,027,040	52,284	0	0	52,284	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRAD SERV Y ALUMB VIA PÚBLICA, RP Y RS AMT PI03 SET PISAC, LOC PARPACALLE, PACOR Y VICHO, CUSCO	OTROS PI	2462787	772,023	729,504	83,197	0	83,197	0	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERV Y ALUMBRADO VIA PÚBLICA, RP, RS Y AP AMT QU05 SET QUENCORO, LOC YAURISQUE	OTROS PI	2462716	1,141,499	991,286	124,654	124,654	124,654	124,654	4,950	4,950	14,850	11.91	11.91
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO, CRUCE RIOS INAMBARI Y DELTA AMT MT MAZUKO 02 CON TORRES, MADRE DE	OTROS PI	2462509	604,764	704,974	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN RP, RS 15 SECTORES, EN EL ALIMENTADOR CA-01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO LIMATAMBO CUSCO	PIP	2462903	1,088,093	915,749	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, RED MT PROCE 228 OSINERGMIN AMT SET TAMBURCO STA MARIA	PIP	2470255	1,003,436	978,021	82,496	0	0	82,496	0	0	0	.00	.00
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE UYUCANI Y SAIRIPAMPA DE LA COMUNIDAD	PIP	2174731	1,317,341	0	45,489	0	0	45,489	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS CENTRO POBLADO DE CHECA	PIP	2499788	102,681	0	33,773	0	0	33,773	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA C.C. DE JUNTUMA	PIP	2509187	85,419	0	23,776	0	0	23,776	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
DEL DISTRITO DE TINTA - CANCHIS - CUSCO														
RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA APV. 4 DE JULIO - MARANGANI - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509188	67,762	0	22,305	0	0	22,305	0	0	0	.00	.00	
RED PRIMARIA, SUB ESTACION, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CP. PAMPA PHALLA- SICUANI	PIP	2509191	102,049	0	21,693	0	0	21,693	0	0	0	.00	.00	
RED SECUNDARIA CP CCALARA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509192	136,115	0	29,505	0	0	29,505	0	0	0	.00	.00	
RED SECUNDARIA CP YANAMA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509194	215,356	0	33,187	0	0	33,187	0	0	0	.00	.00	
INSTALACION DE SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LA CC DE HUARCAPATA BAJA DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO"	PIP	2509197	191,637	0	34,087	0	0	34,087	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION DEL SIST. DE DISTRIB. EN REDES MT Y BT DE 5 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO	PIP	2506467	1,430,804	0	1,430,805	0	572,322	0	0	0	0	.00	.00	
RENOVACIÓN LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO - SOTAPA Y PICHUPATA - KISHUARA - CAVIRA	OTROS PI	2383702	4,391,661	0	611,859	0	0	611,859	0	0	0	.00	.00	
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE	OTROS PI	2505598	5,687,342	0	4,549,875	0	341,241	0	0	0	0	.00	.00	
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - C	PIP	2509199	1,071,251	0	1,071,250	214,250	712,794	214,250	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV., INTEGRACION	PIP	2307888	358,608	0	185,176	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VELILLE - CH	PIP	2180845	1,646,215	0	918,845	183,769	551,307	183,769	151,108	151,108	167,806	91.31	18.26	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV, INTEGRACION TUPAC AMARU JACINTO CCALLO PUENTE	PIP	2301737	273,127	0	141,036	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
COBERTURA ALMACEN CENTRAL Y CALLEJON CUSCO	OTROS PI	2499817	176,460	0	289,100	0	198,240	0	0	0	0	.00	.00	
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	2,893,000	0	626,526	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
REPARACIÓN DE CASETA DE CONSTRUCCIÓN; EN LA MINI CENTRALES HIDROEL MANCAHUARA, CHUMBABO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA DE TOMEROS TI	OTROS PI	2436591	280,604	0	315,387	126,155	189,232	252,310	117,147	117,147	160,238	63.51	50.81	
RENOVACION DE REDES DE MT, SED, REDES BT Y AP DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DE	PIP	0	6,129,336	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
RENOVACION DE RS Y AP EN LA CIUDAD ANDAHUAYLAS, POR TIEMPO DE VIDA UTIL Y CAPACIDAD.	PIP	0	4,020,627	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				18,096,062	12,126,586	2,400,000	3,103,000	3,648,000	58,752	58,752	3,028,399	83.02	24.97	
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	2,979,012	470,373	0	0	411,693	0	0	402,731	97.82	85.62	

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5:05:48 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C48051705-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	8,681,486	8,969,860	2,175,000	2,771,866	2,867,123	9,746	9,746	1,166,514	40.69	13.00
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720		54,720	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	3,818,588	1,690,678	175,000	175,000	175,000	2,002	2,002	743,993	425.14	44.01
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	298,051	0	0	0	0	0	0	102,748		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	442,180	0	66,430	0	0	0	0		.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	2,318,925	498,775	50,000	89,704	194,184	47,004	47,004	612,413	315.38	122.78
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				57,473,766	33,421,079		0	0		0	0		.00
DIVIDENDOS		0	171,119,317		33,421,079		0	0		0	0		.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				124,400,355	94,367,217	9,499,047	22,808,268	25,098,675	4,782,324	4,782,324	12,611,819	50.25	13.36