

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				66,926,589	60,946,138	5,257,814	14,687,278	43,665,710	1,108,261	1,108,261	23,742,243	54.37	38.96
PROYECTOS DE INVERSION				48,830,527	48,819,552	3,897,808	8,477,272	37,954,704	827,649	827,649	14,928,435	39.33	30.58
AMPLIACION DE LA SET CHAHUAJES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUAJES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	10,332,873	13,696,604	1,702,777	1,783,129	13,616,252	507,697	507,697	3,401,729	24.98	24.84
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828	0	2,500,000	500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	34,300	2.29	1.37
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	0	2,172,694	187,881	751,525	187,881	0	0	0	.00	.00
REMODO SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713	506,898	79,963	0	0	79,963	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245	671,643	237,540	0	0	237,540	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	318,131	311,612	9,788	0	0	9,788	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383389	7,153,299	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	.00	.00
REMODO. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	3,636,247	2,733,482	478,105	0	0	478,105	0	0	72,843	15.24	15.24
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	853,225	200,318	85,291	0	0	85,291	9,961	9,961	9,961	11.68	11.68
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SETS SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062	6,143,557	6,748,803	0	0	6,748,803	0	0	5,471,029	81.07	81.07
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	2,905,776	1,193,916	50,200	0	0	50,200	0	0	9,900	19.72	19.72
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162	448,852	1,224,162	0	0	1,224,162	0	0	957,697	78.23	78.23
REMODOELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,593,710	2,639,044	1,093,240	0	0	1,093,240	0	0	200,724	18.36	18.36
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,456,551	2,521,222	287,953	0	0	287,953	0	0	0	.00	.00











**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35461808-

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 6:46:35 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN RED SECUNDARIA, SET CHUQUIBAMBILLA, LOCALIDADES DE HUAYLLO GRANDE, MOLLEPIÑA, ENTRE OTROS, PROV GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463866	1,041,621	1,003,036	166,668	0	0	166,668	0	0	0	.00	.00
RENOV. DE POSTES DE CONCRETO EN LAS REDES DE BAJA TENSION DE LOS AMTS TA02, TA03 Y TA04 DE LA SET TAMBURCO, DTTO ABANCAY, PROV ABANCAY, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2462610	1,372,180	711,029	698,634	0	0	698,634	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED SECUNDARIA DE LOS AMTS SET CHUQUIBAMBILLA, POR TIEMPO DE VIDA UTIL, PROVINCIA GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463857	864,071	862,603	43,080	0	0	43,080	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,175,770	1,158,014	66,516	0	0	66,516	21,980	21,980	21,980	33.04	33.04
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, RP, RS Y AP AMT UR02 SET URUBAMBA,CUSCO	OTROS PI	2462761	812,522	844,443	65,560	0	0	65,560	0	0	14,850	22.65	22.65
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERV Y AP VIA PUBLICA, RP Y RS AMT CA03 SET CACHIMAYO, LOC. UMANES VARIOS CHINCHERO, CUSCO	OTROS PI	2463191	1,088,825	1,075,283	113,099	0	0	113,099	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, RP Y RS, AMT LL-02 SET LLUSCO LOC HAQUIRA, DTTO HAQUIRA, PROV COTABAMBAS, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2464144	712,598	566,176	159,000	0	0	159,000	0	0	10,861	6.83	6.83
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERV, RP Y RS, AMT CO03 SET COMBAPATA LOC ACCHA Y ACCHUPAMPA,	OTROS PI	2464855	1,049,892	1,027,040	52,284	0	0	52,284	0	0	14,596	27.92	27.92
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRAD SERV Y ALUMB VIA PÚBLICA, RP Y RS AMT PI03 SET PISAC, LOC PARPACALLE, PACOR Y VICHO, CUSCO	OTROS PI	2462787	772,023	729,504	83,197	0	0	83,197	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERV Y ALUMBRADO VIA PÚBLICA, RP, RS Y AP AMT QU05 SET QUENCORO, LOC YAURISQUE	OTROS PI	2462716	1,141,499	991,286	124,654	0	0	124,654	1,000	1,000	25,750	20.66	20.66
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO, CRUCE RIOS INAMBARÍ Y DELTA AMT MT MAZUKO 02 CON TORRES, MADRE DE	OTROS PI	2462509	604,764	704,974	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN RP, RS 15 SECTORES, EN EL ALIMENTADOR CA-01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO LIMATAMBO CUSCO	PIP	2462903	1,088,093	915,749	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO,RED MT PROCE 228 OSINERGMIN AMT SET TAMBURCO STA MARIA	PIP	2470255	1,003,436	978,021	82,496	0	0	82,496	0	0	0	.00	.00
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE UYUCANI Y SAIRIPAMPA DE LA COMUNIDAD	PIP	2174731	1,317,341	0	45,489	0	0	45,489	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS CENTRO POBLADO DE CHECA	PIP	2499788	102,681	0	33,773	0	0	33,773	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA C.C. DE JUNTUMA	PIP	2509187	85,419	0	23,776	0	0	23,776	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
DEL DISTRITO DE TINTA - CANCHIS - CUSCO														
RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA APV. 4 DE JULIO - MARANGANI - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509188	67,762	0	22,305	0	0	22,305	0	0	0	.00	.00	
RED PRIMARIA, SUB ESTACION, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CP. PAMPA PHALLA- SICUANI	PIP	2509191	102,049	0	21,693	0	0	21,693	0	0	0	.00	.00	
RED SECUNDARIA CP CICALARA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509192	136,115	0	29,505	0	0	29,505	0	0	0	.00	.00	
RED SECUNDARIA CP YANAMA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509194	215,356	0	33,187	0	0	33,187	0	0	0	.00	.00	
INSTALACION DE SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LA CC DE HUARCAPATA BAJA DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO"	PIP	2509197	191,637	0	34,087	0	0	34,087	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION DEL SIST. DE DISTRIB. EN REDES MT Y BT DE 5 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE OROPEZA Y QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO	PIP	2506467	1,430,804	0	1,430,805	286,161	858,483	858,483	0	0	0	.00	.00	
RENOVACIÓN LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO - SOTAPA Y PICHUPATA - KISHUARA - CAVIRA	OTROS PI	2383702	4,391,661	0	611,859	0	0	611,859	0	0	0	.00	.00	
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE	OTROS PI	2505598	5,687,342	0	4,549,875	511,861	1,706,203	853,102	0	0	0	.00	.00	
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - C	PIP	2509199	1,071,251	0	1,071,250	179,228	358,456	892,022	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV., INTEGRACION	PIP	2307888	358,608	0	185,176	46,294	138,882	46,294	0	0	0	.00	.00	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VELILLE - CH	PIP	2180845	1,646,215	0	918,845	183,769	367,538	735,076	143,617	143,617	741,984	100.94	80.75	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV, INTEGRACION TUPAC AMARU JACINTO CCALLO PUENTE	PIP	2301737	273,127	0	141,036	35,259	105,777	35,259	0	0	0	.00	.00	
COBERTURA ALMACEN CENTRAL Y CALLEJON CUSCO	OTROS PI	2499817	176,460	0	289,100	90,860	90,860	289,100	0	0	0	.00	.00	
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	2,893,000	0	626,526	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
REPARACIÓN DE CASETA DE CONSTRUCCIÓN; EN LA MINI CENTRALES HIDROEL MANCAHUARA, CHUMBABO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA DE TOMEROS TI	OTROS PI	2436591	280,604	0	315,387	0	0	315,387	0	0	294,422	93.35	93.35	
RENOVACION DE REDES DE MT, SED, REDES BT Y AP DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DE	PIP	0	6,129,336	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
RENOVACION DE RS Y AP EN LA CIUDAD ANDAHUAYLAS, POR TIEMPO DE VIDA UTIL Y CAPACIDAD.	PIP	0	4,020,627	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
REMODELACIÓN DE ALMACÉN EN CT PTO MDO	PIP	0	753,900	0	0	0	0	0	11,800	11,800	11,800	.00	.00	
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET SANTA MARIA	OTROS PI	0	174,283	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET URPIPATA	OTROS PI	0	181,010		0		0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ANDAHUAYLAS	PIP	0	5,084,746		0		0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072		0		0	0	0	0	0	0		
PROCEDIMIENTO 228 OSINERG-CUSCO 2020	PIP	0	6,033,898		0		0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN REDES MT Y BT CUSCO Y APURIMAC 2021	PIP	0	11,864,407		0		0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM01	PIP	0	1,780,000		0		0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM03	PIP	0	1,750,000		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RP Y RS DE LA COMUNIDAD DE ORCCONMARCA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROV. ANDAHUAYLAS DPTO	PIP	0	568,874		0		0	0	0	0	0	0		
INSTALACIÓN RP Y RS DE ELECTRIF. DE LAS LOCALIDADES DE PURCATA SAN ANTONIO ITUNUSO, ACHACCAYA, CCOMPECCPATA, CCORIRAY, UMPARHUACHO, CHINQUINZA, CRUZPA	PIP	0	1,191,497		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC. REDES DISTRIB. REDES MT Y BT DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROV. ESPINAR-DPTO CUSCO	PIP	0	5,827,767		0		0	0	0	0	0	0		
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CUCCA PANIBAMBA SERUNTA, COCHAPAMPA, PUTUTENO, PARCOPATA, Y COLLPANI-DISTRITO	PIP	0	1,396,538		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC. DEL SIST. DE ELECTRIF. RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CALANI Y AUCHO QQATA DEL DISTRITO DE LITITACA -PROV. CHUMBIVILCAS DPTO CUSCO	PIP	0	853,180		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN REDES DE MT Y BT DE 15 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE SICUANI DE LA PROV. DE CANCHIS Y 5 DISTRITOS DE LA PROV	PIP	0	6,473,996		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT CUSCO 2021	PIP	0	7,867,732		0		0	0	0	0	0	0		
RENOV. ESTRUCT. BT PACCARECTAMBO QU-05	PIP	0	29,057		0		0	0	0	0	0	29,057		
MONT. SUBSIST. DIST. BT APV PAMPA PHALLA	PIP	0	18,383		0		0	0	0	0	0	18,383		
MONT. RED PRIM. SEC. Y AP APV 4 DE JULIO	PIP	0	16,567		0		0	0	0	0	0	16,567		
MEJO. REDES SECUNDARIAS Y AP C.P.	PIP	0	28,621		0		0	0	0	0	0	28,621		
ELECTRIF. SUBSIST. PRIM. Y SEC. YANAMA	PIP	0	27,015		0		0	0	0	0	0	27,015		
ELECTRIF.SUBSIST. PRIM. Y SEC. QUEROUNO	PIP	0	21,526		0		0	0	0	0	0	21,526		
MEJO. Y AMPLIAC. SIST. DISTRIB. JUNTTUMA	PIP	0	12,085		0		0	0	0	0	0	12,085		
RENO. ESTRUCTURAS BT HUILLOCA-QUIÑOTA	PIP	0	27,469		0		0	0	27,469	27,469	27,469	27,469		

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 12/08/2021

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35461808-

HORA CIERRE : 6:46:35 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REN. REDES SEC. BELLAVISTA ALTA SR. MILA	PIP	0	28,725		0		0	0	28,725	28,725	28,725		
REHUB. REDES MT HUANCARAY - AYMARAES	PIP	0	28,402		0		0	0	28,402	28,402	28,402		
SUP.OBRA LIB.INTERF. REDES ELECT.ABANCAY	PIP	0	27,499		0		0	0	6,297	6,297	18,891		
ADQ. SIST. UTILIZACIÓN MT MUSEO MERIDA	PIP	0	11,389		0		0	0	11,389	11,389	11,389		
RENOVACIÓN DE POSTES DE CONCRETO EN LA RP Y RS DE 15 SECTORES EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA	PIP	0	34,142		0		0	0	0	0	0		
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>				18,096,062	12,126,586	1,360,006	6,210,006	5,711,006	280,612	280,612	8,813,808	154.33	72.68
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	2,979,012	470,373	0	58,680	411,693	69,369	69,369	472,100	114.67	100.37
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	8,681,486	8,969,860	1,181,884	4,431,851	4,645,873	211,243	211,243	6,996,773	150.60	78.00
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720		54,720	0	54,720	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	3,818,588	1,690,678	128,000	1,387,398	303,000	0	0	783,027	258.42	46.31
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	298,051	0	0	0	0	0	0	102,748		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	442,180	0	135,000	66,430	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	2,318,925	498,775	50,122	142,357	284,010	0	0	459,160	161.67	92.06
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0	0	0	0		
<b>OTROS</b>				57,473,766	33,421,079	33,421,079	33,421,079	33,421,079	0	0	50,336,623	150.61	150.61
<b>DIVIDENDOS</b>		0	171,119,317		33,421,079	33,421,079	33,421,079	33,421,079	0	0	50,336,623	150.61	150.61
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				124,400,355	94,367,217	38,678,893	48,108,357	77,086,789	1,108,261	1,108,261	74,078,866	96.10	78.50