

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 11:30:00 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C00301107-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		75,397,524	78,185,352	5,784,414	18,138,276	42,301,349	3,359,131	11,754,526	24,376,857	57.63	31.18
PROYECTOS DE INVERSION		59,540,059	62,000,000	4,037,580	14,266,748	28,937,956	1,900,930	7,205,008	17,475,318	60.39	28.19
REPOTENCIACION DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA DE MATARA		74,095	410,000		0	0	0	0	0		.00
REFORZAMIENTO DE TUBERIAS DE PRESIÓN Y TURBINA DE LAS PEQUEÑAS CENTRALES		138,716	338,984		0	0	0	0	0		.00
AMPLIAC. SET CHAHUARES, LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CHAHUARES ¿KITENI Y SUBESTACION KITENI DEL DTTO. DE ECHARATI, PROV. LA CONVENCION DEL DPTO		26,465,180	2,433,559		0	0	0	2,119	2,119		.09
AMPLIACION SE QUENCORO LT 60 KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SE PARQUE INDUSTRIAL		16,341,262	10,714,123		0	0	0	0	0		.00
EJECUCION DE VARIANTE TRAMO LT 6002		1,697,464	931,094		0	0	0	0	0		.00
MODIFICACIÓN DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO		5,234,408	529,743		0	0	0	0	0		.00
SUBSANACION METAS 2016 EN REDES MEDIA TENSION ABANGAY Y SECTORES POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMIN		1,109,274	937,151	299,888	609,148	937,151	293,842	468,912	468,912	50.04	50.04
RENOVACION LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO ¿ SOTAPA Y PICHUIPATA ¿ KISHUARA - CAVIRA		6,817,301	1,305,056		382,101	801,626	253,462	514,201	531,061	66.25	40.69
MEJORAMIENTO DE LAS SALIDAS DE LA SETS TAMBURCO ANDAHUAYLAS CHACAPUENTE Y CHUQUIBAMBILLA		642,121	235,682		129,625	235,682	0	0	0	.00	.00
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE APURIMAC		103,870	672,682		278,689	672,682	0	106,983	106,983	15.90	15.90
RENOV. CABLE ELEC. ALUMINIO DESNUDO Y POSTES, EN LA RADIAL AMT SET ANDAHUAYLAS, SUB.METAS PROC. 228 OSINERGIN 2017 MT, APURIMAC		22,800	2,271,360	408,845	908,544	1,476,384	73,662	780,197	2,122,998	143.80	93.47
RENOV.POSTES DE MADERA, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, EN LAS RS EN EL ALIMENTADOR AN-07, APURIMAC		140,493	2,553,632	561,799	1,021,453	1,915,224	245,941	849,421	2,404,128	125.53	94.15
RENOV. POSTES DE MADERA, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, EN REDES DE MT POR DIST. DE SEGURIDAD EN EL AMT CQ-01 APURIMAC		375,234	416,012	158,085	282,888	416,012	0	0	337,707	81.18	81.18
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS		377,841	458,513		0	0	0	0	0		.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016		4,449,999	1,157,000	2,803,500	3,337,500	0	1,179,137	2,914,422	87.32	65.49	
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016		978,730	262,500	485,230	800,230	0	5,083	829,519	103.66	84.75	
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO		986,850	210,583	686,685	986,850	87,620	97,784	97,784	9.91	9.91	
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE ALIMENTADORES VALLE SAGRADO		263,065		0	0	0	0	0	0		.00
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE CUSCO		999,210		0	999,210	277,075	330,737	414,803	41.51	41.51	
RENOV. POSTES METAL, CABLE DE ALUMINIO CONDUC. ENTRADA Y ALUMBRADO VIA		76,204		0	0	4,320	4,320	4,320	5.67	5.67	

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 11:30:00 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C00301107-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PUBLICA; EN REDES BT AMT QUENCORO QJ02 CENTRO HISTORICO, SAN SEBASTIAN CUSCO												
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR DE CHINCHAYSUYO, SED N° 70099 Y 70375			124,085		0	0	0	0	0			.00
MEJ. AMT DO01, DO09 Y ENLACES AUXILIARES DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SE DOLORESPATA, CUSCO			564,760		0	0	0	0	0			.00
REMODELACION DE CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO; EN LA GALERIA DE CONDUCTORES DE LA S.E.T. DOLORESPATA 10.5 KV, CUSCO			154,934		154,934	154,934	0	0	0	.00		.00
SUBSANACION DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN 2017 MT,			97,568		0	0	0	0	0			.00
MEJ. LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS DE KOSNPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS			3,278,787		0	0	0	0	0			.00
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE MADRE DE DIOS			1,038,395		0	1,038,279	0	166,389	166,389	16.03		16.02
RENOVACION DE REDES DE MEDIA TENSION POR DMS MADRE DE DIOS 2018			1,342,457		0	0	0	0	0			.00
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO			583,717		0	0	0	0	0			.00
RENOV. POSTES DE METAL, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA; EN LAS REDES DE BT AMT SET PUERTO MALDONADO			426,615		0	0	4,320	4,320	4,320			1.01
RENOV. DE REDES DE MT AMT PM 07 DE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DEL DTTO. TAMBOPATA, PROV. TAMBOPATA DEL DPTO MADRE DE DIOS			897,569		0	0	4,860	4,860	4,860			.54
AMPLIAC. Y MEJOR. REDES DE DP Y DS LOCALIDAD DE HUANCASAMBA DEL DISTRITO DE JOSÉ MARIA ARGUEDAS - PROV. ANDAHUAYLAS - DPTO APURIMAC			926,611		111,193	926,611	0	148,676	841,223	90.78		90.78
AMPLIAC. SERV. DE ELECTRIFICACION RURAL DE RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE PAHUAYA, ACOBAMBA Y MOLLE MOLLE DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, APURIMAC			210,481		0	210,481	0	0	305,879	145.32		145.32
AMPLIAC. RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UU.VV. TAPAYA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, DPTO APURIMAC			344,080		0	344,080	0	0	329,473	95.75		95.75
AMPLIACION DE SUB ESTACIONES NUEVAS EN LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY DEL DPTO APURIMAC			141,192		0	0	0	25,169	25,169			17.83
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 22 LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION, DTTO. DE LIVITACA -			149,999		0	149,999	0	0	50,294	33.53		33.53
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 8 LOCALIDADES, DTTO. CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO			423,999		0	423,999	0	0	0	.00		.00
AMPLIAC. REDES DP DS 20 LOC, LLUSCO, SANTA ANA, CHECCA, PALLPATA, ACOS,			2,990,030	482,870	1,571,600	2,688,236	161,058	1,233,062	2,260,561	84.09		75.60

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 11:30:00 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C00301107-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PACCARITAMBO, YAURISQUE, HUANOQUITE, SAN SEBASTIAN, SANTIAGO, SAN JERONIMO												
CREACION NUEVO ALIMENTADOR EN 10.5 KV DE SE MACHUPICCHU - AGUAS CALIENTES DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROV. URUBAMBA, DPTO CUSCO			250,000		0	250,000	0	14,000	14,000	5.60	5.60	
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SIWINCHA ALTO TTICNA DEL DISTRITO DE CHAMACA, PROV. DE			0		0	0	0	0	0			
MEJOR. Y AMPLIAC. SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 08 LOCALIDADES DENTRO DEL AREA DE CONCESION DEL DTTO. LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO			200,000		0	200,000	0	0	0	.00	.00	
INSTALACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION 2019 CUSCO			382,944		27,906	27,906	0	27,081	27,081	97.04	7.07	
AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CUSCO CIUDAD 2018			1,586,062		0	0	0	0	0		.00	
AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS SECTORES DE CUSCO 2018			1,410,999		0	0	0	0	0		.00	
AMPLIAC. MEJ. SIST. ELECT. RURAL LOC. BOCA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, MADRE DE DIOS.			2,493,517		1,147,018	2,493,517	0	0	707,650	28.38	28.38	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA PROV. MANU - MADRE DE DIOS			606,000		84,840	606,000	48,258	48,258	153,095	25.26	25.26	
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MT, SED, REDES BT Y AP REGION MADRE DE DIOS			379,454		0	0	0	0	0		.00	
INDEPENDIZACION Y REFORZAMIENTO DE ALIMENTADORES EN EL SECTOR DE MAZUKO 2017			416,000		0	0	0	0	0		.00	
INST. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 21 ASENTAMIENTO HUMANOS, SECTOR EL TRIUNFO, REGION MADRE DE DIOS			337,292		0	0	0	0	0		.00	
CREACION NUEVO AMT DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, CIUDAD DE PTO MALDONADO DEL DTTO. TAMBOPATA, PROV. TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS			1,050,900		205,654	1,050,900	0	0	500,082	47.59	47.59	
ESTUDIO DE RENOVACION DE REDES AEREAS DE MT Y BT APURIMAC			126,900		42,300	126,900	0	0	0	.00	.00	
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA REPOTENCIACION DE LAS CENTRALES DE MATARA Y HERCCA			250,000		175,000	250,000	0	0	0	.00	.00	
ESTUDIO LT 60 KV CHAHUARES - KITENI Y SUBESTACIONES ASOCIADAS			228,969		0	228,969	0	0	0	.00	.00	
ESTUDIO LT 138 KV QUENCORO - PARQUE INDUSTRIAL Y NUEVA SET 138/10 KV 30 MVA			386,150		130,881	386,150	0	238,000	245,458	63.57	63.57	
ELABORACION DE EXPEDIENTES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CUSCO 2018			120,530	18,500	108,088	120,530	41,741	41,741	41,741	34.63	34.63	
ESTUDIO DE RENOVACION DE REDES AEREAS DE BT Y MT CUSCO			110,000		0	0	0	0	0		.00	
ESTUDIO VAD 2018			250,413		160,413	160,413	199,915	370,509	542,318	338.08	216.57	
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE INGENIERIA DE DETALLE DE SET SICUANI Y URUBAMBA			699,933	160,742	525,478	699,933	0	0	0	.00	.00	
ESTUDIOS DE RENOVACION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION			76,271		41,949	76,271	0	0	0	.00	.00	

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 11:30:00 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C00301107-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRALES HIDRAULICAS APURIMAC			1,364,406	185,169	1,280,508	1,280,508	0	0	0	.00	.00
REPARAC. CASETA CONSTRUCCION, EN MCH MANCAHUARA, CHUMBABO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA TIPO 1, 2 Y 3 Y ACONDIC. VARIOS MCH, APURIMAC			239,271	131,599	239,271	239,271	0	0	0	.00	.00
REPARAC. BLOQUES CONCRETO, MCH MANCAHUARA Y AMPLIAC. ALIVIADERO EN CAMARA DE CARGA, DTTO MICAELA BASTIDAS, PROV. GRAU, DPTO APURIMAC			404,211		222,316	404,211	182,759	390,970	390,970	96.72	96.72
REPARAC. LOSA DE CONCRETO, EN LA MCH MANCAHUARA, RECONSTRUCCION DE BARRAJES, BOCATOMA Y MEJ. AZUD MCHs MATARA, VILCABAMBA Y HUANCARAY, APURIMAC			66,221		0	66,221	0	0	19,177	28.96	28.96
OBRAS CIVILES OFICINAS QUILLABAMBA			437,675		0	437,675	0	33,160	33,160	7.58	7.58
OBRAS CIVILES OFICINAS CALCA			50,000		0	50,000	12,514	12,514	12,514	25.03	25.03
DEPOSITOS ELECTRO SUR ESTE S.A.A.			873,804		0	0	0	0	0	.00	.00
HABILITACION DE LA LOSA DE CONCRETO PARA ALMACENAMIENTO DE TRANSFORMADORES Y REUBICACION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ELSE			241,539		0	241,539	9,583	9,583	270,961	112.18	112.18
MEJORAMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS Y SET CUSCO			704,882		28,136	427,143	0	0	0	.00	.00
CONST. ALMACEN, SETS Y CH CUSCO, RESIDUOS PELIGROSOS TIPO 1, 2 Y 3, CUSCO			360,731		198,402	360,731	0	97,822	294,187	81.55	81.55
REMOD. AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO, EN LA CT PTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PTO MALDONADO, DPTO MADRE DE DIOS			237,998		222,998	237,998	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		15,857,465	16,185,352	1,746,834	3,871,528	13,363,393	1,458,201	4,549,518	6,901,539	51.65	42.64
EQUIPOS DE GENERACION		61,248	1,750,000	270,339	418,644	643,644	0	27,945	27,945	4.34	1.60
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES		10,762,144	12,114,965	953,495	2,062,497	10,699,362	1,097,320	3,689,830	5,121,409	47.87	42.27
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	0		0	0	0	0	0		
EQUIPOS DIVERSOS		1,198,983	1,220,387	423,000	1,095,387	1,220,387	0	0	339,199	27.79	27.79
MUEBLES Y ENSERES		51,064	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
SOFTWARE		0	450,000	0	45,000	450,000	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS MENORES		3,784,026	600,000	100,000	200,000	300,000	360,881	831,743	1,412,986	471.00	235.50
INVERSION FINANCIERA		0	0		0	0	0	0	0		
OTROS		0	0		0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		75,397,524	78,185,352	5,784,414	18,138,276	42,301,349	3,359,131	11,754,526	24,376,857	57.63	31.18