

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		75,397,524	78,185,352	5,409,403	17,130,373	59,431,722	2,949,430	9,586,319	33,963,176	57.15	43.44
PROYECTOS DE INVERSION		59,540,059	62,000,000	5,164,959	15,233,960	44,171,916	2,558,414	4,966,727	22,442,045	50.81	36.20
REPOTENCIACIÓN DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA DE MATARA		74,095	410,000	105,000	105,000	105,000	0	0	0	.00	.00
REFORZAMIENTO DE TUBERIAS DE PRESIÓN Y TURBINA DE LAS PEQUEÑAS CENTRALES		138,716	338,984	169,492	338,984	338,984	0	0	0	.00	.00
AMPLIAC. SET CHAHUARES, LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CHAHUARES ¿KITENI Y SUBESTACION KITENI DEL DTTO. DE ECHARATI, PROV. LA CONVENCION DEL DPTO		26,465,180	2,433,559	1,121,636	1,121,636	1,121,636	98,822	162,725	164,844	14.70	6.77
AMPLIACION SE QUENCORO LT 60 KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SE PARQUE INDUSTRIAL		16,341,262	10,714,123	2,247,908	5,991,846	5,991,846	0	0	0	.00	.00
EJECUCION DE VARIANTE TRAMO LT 6002		1,697,464	931,094		0	0	0	0	0		.00
MODIFICACIÓN DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO		5,234,408	529,743		0	0	0	0	0		.00
SUBSANACION METAS 2016 EN REDES MEDIA TENSION ABANGAY Y SECTORES POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMIN		1,109,274	937,151		0	937,151	0	257,277	726,189	77.49	77.49
RENOVACION LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO ¿ SOTAPA Y PICHUIPATA ¿ KISHUARA - CAVIRA		6,817,301	1,305,056		503,430	1,305,056	33,994	259,259	790,320	60.56	60.56
MEJORAMIENTO DE LAS SALIDAS DE LA SETS TAMBURCO ANDAHUAYLAS CHACAPUENTE Y CHUQUIBAMBILLA		642,121	235,682		0	235,682	28,406	28,406	28,406	12.05	12.05
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE APURIMAC		103,870	672,682		0	672,682	0	139,636	246,619	36.66	36.66
RENOV. CABLE ELEC. ALUMINIO DESNUDO Y POSTES, EN LA RADIAL AMT SET ANDAHUAYLAS, SUB.METAS PROC. 228 OSINERMIN 2017 MT, APURIMAC		22,800	2,271,360		794,976	2,271,360	0	4,305	2,127,303	93.66	93.66
RENOV.POSTES DE MADERA, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, EN LAS RS EN EL ALIMENTADOR AN-07, APURIMAC		140,493	2,553,632		638,408	2,553,632	0	0	2,404,128	94.15	94.15
RENOV. POSTES DE MADERA, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, EN REDES DE MT POR DIST. DE SEGURIDAD EN EL AMT CQ-01 APURIMAC		375,234	416,012		0	416,012	26,530	26,530	364,237	87.55	87.55
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS		377,841	458,513		0	0	0	0	0		.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016		4,449,999		1,112,499	4,449,999	865,904	1,125,483	4,039,905	90.78	90.78	
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016		978,730		178,500	978,730	0	0	829,519	84.75	84.75	
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO		986,850		0	986,850	251,367	745,615	843,399	85.46	85.46	
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE ALIMENTADORES VALLE SAGRADO		263,065		0	0	0	31,309	31,309			11.90
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE CUSCO		999,210		0	999,210	140,629	140,629	555,432	55.59	55.59	
RENOV. POSTES METAL, CABLE DE ALUMINIO CONduc. ENTRADA Y ALUMBRADO VIA		76,204		0	0	9,958	9,958	14,278			18.74

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PUBLICA; EN REDES BT AMT QUENCORO QJ02 CENTRO HISTORICO, SAN SEBASTIAN CUSCO												
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR DE CHINCHAYSUYO, SED N° 70099 Y 70375			124,085		0	0	0	0	0	0		.00
MEJ. AMT DO01, DO09 Y ENLACES AUXILIARES DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SE DOLORESPATA, CUSCO			564,760		0	0	0	0	0	0		.00
REMODELACION DE CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO; EN LA GALERIA DE CONDUCTORES DE LA S.E.T. DOLORESPATA 10.5 KV, CUSCO			154,934		0	154,934	0	0	0	0	.00	.00
SUBSANACION DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGIN 2017 MT,			97,568		0	0	0	0	0	0		.00
MEJ. LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS			3,278,787	819,697	1,967,272	1,967,272	416,022	416,022	416,022	21.15		12.69
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE MADRE DE DIOS			1,038,395		0	1,038,279	0	0	166,389	16.03		16.02
RENOVACION DE REDES DE MEDIA TENSION POR DMS MADRE DE DIOS 2018			1,342,457	462,916	462,916	462,916	0	0	0	.00		.00
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO			583,717		0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. POSTES DE METAL, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA; EN LAS REDES DE BT AMT SET PUERTO MALDONADO			426,615		0	0	0	0	4,320			1.01
RENOV. DE REDES DE MT AMT PM 07 DE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DEL DTTO. TAMBOPATA, PROV. TAMBOPATA DEL DPTO MADRE DE DIOS			897,569		0	0	2,000	2,000	6,860			.76
AMPLIAC. Y MEJOR. REDES DE DP Y DS LOCALIDAD DE HUANCASAMBA DEL DISTRITO DE JOSÉ MARIA ARGUEDAS - PROV. ANDAHUAYLAS - DPTO APURIMAC			926,611		0	926,611	0	40,932	882,155	95.20		95.20
AMPLIAC. SERV. DE ELECTRIFICACION RURAL DE RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE PAHUAYA, ACOBAMBA Y MOLLE MOLLE DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, APURIMAC			210,481		0	210,481	21,117	21,117	326,996	155.36		155.36
AMPLIAC. RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UU.VV. TAPAYA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, DPTO APURIMAC			344,080		0	344,080	0	47,847	377,320	109.66		109.66
AMPLIACION DE SUB ESTACIONES NUEVAS EN LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY DEL DPTO APURIMAC			141,192		0	0	0	0	25,169			17.83
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 22 LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION, DTTO. DE LIVITACA -			149,999		0	149,999	0	0	50,294	33.53		33.53
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 8 LOCALIDADES, DTTO. CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO			423,999		0	423,999	0	0	0	.00		.00
AMPLIAC. REDES DP DS 20 LOC, LLUSCO, SANTA ANA, CHECCA, PALLPATA, ACOS,			2,990,030		301,794	2,990,030	0	134,951	2,395,512	80.12		80.12

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PACCARITAMBO, YAURISQUE, HUANOQUITE, SAN SEBASTIAN, SANTIAGO, SAN JERONIMO												
CREACION NUEVO ALIMENTADOR EN 10.5 KV DE SE MACHUPICCHU - AGUAS CALIENTES DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROV. URUBAMBA, DPTO CUSCO			250,000		0	250,000	0	0	14,000	5.60	5.60	
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SIWINCHA ALTO TTICNA DEL DISTRITO DE CHAMACA, PROV. DE			0		0	0	0	0	0			
MEJOR. Y AMPLIAC. SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 08 LOCALIDADES DENTRO DEL AREA DE CONCESION DEL DTTO. LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO			200,000		0	200,000	153,135	153,135	153,135	76.57	76.57	
INSTALACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION 2019 CUSCO			382,944		0	27,906	10,000	10,000	37,081	132.88	9.68	
AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CUSCO CIUDAD 2018			1,586,062		674,999	674,999	13,526	13,526	13,526	2.00	.85	
AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS SECTORES DE CUSCO 2018			1,410,999		450,000	450,000	10,950	10,950	10,950	2.43	.78	
AMPLIAC. MEJ. SIST. ELECT. RURAL LOC. BOCA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, MADRE DE DIOS.			2,493,517		0	2,493,517	386,804	816,281	1,523,931	61.12	61.12	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA PROV. MANU - MADRE DE DIOS			606,000		0	606,000	0	0	153,095	25.26	25.26	
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MT, SED, REDES BT Y AP REGION MADRE DE DIOS			379,454		0	0	0	0	0		.00	
INDEPENDIZACION Y REFORZAMIENTO DE ALIMENTADORES EN EL SECTOR DE MAZUKO 2017			416,000		0	0	0	0	0		.00	
INST. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 21 ASENTAMIENTO HUMANOS, SECTOR EL TRIUNFO, REGION MADRE DE DIOS			337,292		0	0	0	0	0		.00	
CREACION NUEVO AMT DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, CIUDAD DE PTO MALDONADO DEL DTTO. TAMBOPATA, PROV. TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS			1,050,900		0	1,050,900	0	3,000	503,082	47.87	47.87	
ESTUDIO DE RENOVACION DE REDES AEREAS DE MT Y BT APURIMAC			126,900		0	126,900	0	19,205	19,205	15.13	15.13	
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA REPOTENCIACION DE LAS CENTRALES DE MATARA Y HERCCA			250,000		0	250,000	0	0	0	.00	.00	
ESTUDIO LT 60 KV CHAHUARES - KITENI Y SUBESTACIONES ASOCIADAS			228,969		0	228,969	0	0	0	.00	.00	
ESTUDIO LT 138 KV QUENCORO - PARQUE INDUSTRIAL Y NUEVA SET 138/10 KV 30 MVA			386,150		0	386,150	89,250	178,500	423,958	109.79	109.79	
ELABORACION DE EXPEDIENTES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CUSCO 2018			120,530		0	120,530	0	0	41,741	34.63	34.63	
ESTUDIO DE RENOVACION DE REDES AEREAS DE BT Y MT CUSCO			110,000		110,000	110,000	0	0	0	.00	.00	
ESTUDIO VAD 2018			250,413		90,000	250,413	0	29,322	571,640	228.28	228.28	
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE INGENIERIA DE DETALLE DE SET SICUANI Y URUBAMBA			699,933		0	699,933	0	0	0	.00	.00	
ESTUDIOS DE RENOVACION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION			76,271		0	76,271	0	26,949	26,949	35.33	35.33	

**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 14/10/2019

HORA CIERRE : 9:58:45 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C45580910-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRALES HIDRAULICAS APURIMAC			1,364,406		83,898	1,364,406	0	0	0	.00	.00
REPARAC. CASETA CONSTRUCCION, EN MCH MANCAHUARA, CHUMBAO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA TIPO 1, 2 Y 3 Y ACONDIC. VARIOS MCH, APURIMAC			239,271		0	239,271	0	0	0	.00	.00
REPARAC. BLOQUES CONCRETO, MCH MANCAHUARA Y AMPLIAC. ALIVIADERO EN CAMARA DE CARGA, DTTO MICAELA BASTIDAS, PROV. GRAU, DPTO APURIMAC			404,211		0	404,211	0	106,863	497,833	123.16	123.16
REPARAC. LOSA DE CONCRETO, EN LA MCH MANCAHUARA, RECONSTRUCCION DE BARRAJES, BOCATOMA Y MEJ. AZUD MCHs MATARA, VILCABAMBA Y HUANCARAY, APURIMAC			66,221		0	66,221	0	0	19,177	28.96	28.96
OBRAS CIVILES OFICINAS QUILLABAMBA			437,675		0	437,675	0	2,835	35,995	8.22	8.22
OBRAS CIVILES OFICINAS CALCA			50,000		0	50,000	0	2,160	14,674	29.35	29.35
DEPOSITOS ELECTRO SUR ESTE S.A.A.			873,804	238,310	238,310	238,310	0	0	0	.00	.00
HABILITACION DE LA LOSA DE CONCRETO PARA ALMACENAMIENTO DE TRANSFORMADORES Y REUBICACION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ELSE			241,539		0	241,539	0	0	270,961	112.18	112.18
MEJORAMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS Y SET CUSCO			704,882		69,492	496,635	0	0	0	.00	.00
CONST. ALMACEN, SETS Y CH CUSCO, RESIDUOS PELIGROSOS TIPO 1, 2 Y 3, CUSCO			360,731		0	360,731	0	0	294,187	81.55	81.55
REMOD. AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO, EN LA CT PTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PTO MALDONADO, DPTO MADRE DE DIOS			237,998		0	237,998	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		15,867,465	16,185,352	244,444	1,896,413	15,259,806	391,016	4,619,592	11,521,131	75.50	71.18
EQUIPOS DE GENERACION		61,248	1,750,000	150,000	940,254	1,583,898	0	0	27,945	1.76	1.60
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES		10,762,144	12,114,965	94,444	856,159	11,555,521	28,434	3,402,790	8,524,199	73.77	70.36
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	0	0	0	0	0	0	0		
EQUIPOS DIVERSOS		1,198,983	1,220,387	0	0	1,220,387	0	254,330	593,529	48.63	48.63
MUEBLES Y ENSERES		51,064	50,000	0	0	50,000	6,820	9,260	9,260	18.52	18.52
SOFTWARE		0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS MENORES		3,784,026	600,000	0	100,000	400,000	355,762	953,212	2,366,198	591.55	394.37
INVERSION FINANCIERA		0	0		0	0		0	0		
OTROS		0	0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>75,397,524</b>	<b>78,185,352</b>	<b>5,409,403</b>	<b>17,130,373</b>	<b>59,431,722</b>	<b>2,949,430</b>	<b>9,586,319</b>	<b>33,963,176</b>	<b>57.15</b>	<b>43.44</b>