

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				75,397,524	74,185,352	31,918,155	40,228,678	74,185,352	14,830,434	23,140,957	56,512,340	76.18	76.18
PROYECTOS DE INVERSION				59,540,059	58,000,000	29,469,081	35,564,457	58,000,000	12,252,785	18,348,161	40,198,413	69.31	69.31
REPOTENCIACION DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA DE MATARA	OTROS PI	2385309	4,200,000	74,095	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE TUBERIAS DE PRESION Y TURBINA DE LAS PEQUEÑAS CENTRALES	OTROS PI	0	338,983	138,716	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC. SET CHAHUALES. LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUALES ¿KITENI Y SUBESTACION KITENI DEL DTTO. DE ECHARATI, PROV. LA CONVENCION DEL DPTO	PIP	2378998	37,439,376	26,465,180	11,501,491	10,077,788	11,336,647	11,501,491	4,048,973	5,307,832	5,472,676	47.58	47.58
AMPLIACION SET QUENCORO, LINEA DE TRANSMISION 138 KV QUENCORO PARQUE INDUSTRIAL Y SE PARQ INDUSTRIAL DTTO SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, CUSCO	PIP	2383893	32,112,970	16,341,262	0	0	0	0	0	0	0		
EJECUCION DE VARIANTE TRAMO LT 6002	OTROS PI	0	1,855,241	1,697,464	0	0	0	0	0	0	0		
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	0	3,092,069	5,234,408	0	0	0	0	0	0	0		
SUBSANACION METAS 2016 EN REDES MEDIA TENSION ABANCAY Y SECTORES POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMIN	OTROS PI	0	1,127,892	1,109,274	886,863	160,674	160,674	886,863	0	0	726,189	81.88	81.88
RENOVACION LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO ¿ SOTAPA Y PICHUIPATA ¿ KISHUARA - CAVIRA	OTROS PI	2383702	4,195,251	6,817,301	1,464,422	401,684	674,102	1,464,422	0	272,418	1,062,738	72.57	72.57
MEJORAMIENTO DE LAS SALIDAS DE LA SETS TAMBURCO ANDAHUAYLAS CHACAPUENTE Y CHUQUIBAMBILLA	OTROS PI	2383855	1,127,892	642,121	28,406	0	0	28,406	0	0	28,406	100.00	100.00
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE APURIMAC	OTROS PI	0	4,959,219	103,870	280,114	0	33,495	280,114	0	33,495	280,114	100.00	100.00
RENOV. CABLE ELEC. ALUMINIO DESNUDO Y POSTES, EN LA RADIAL AMT SET ANDAHUAYLAS, SUB.METAS PROC. 228 OSINERMIN 2017 MT, APURIMAC	OTROS PI	2433710	2,860,458	22,800	2,191,572	64,269	64,269	2,191,572	29,909	29,909	2,157,212	98.43	98.43
RENOV.POSTES DE MADERA, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, EN LAS RS EN EL ALIMENTADOR AN-07, APURIMAC	OTROS PI	2434136	4,228,573	140,493	2,613,004	208,876	208,876	2,613,004	0	0	2,390,477	91.48	91.48
RENOV. POSTES DE MADERA, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO, EN REDES DE MT POR DIST. DE SEGURIDAD EN EL AMT CQ-01 APURIMAC	OTROS PI	2434137	944,471	375,234	365,703	0	1,466	365,703	0	1,466	365,703	100.00	100.00
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS	OTROS PI	2383768	4,585,131	377,841	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	OTROS PI	2383387	10,910,672	4,053,949	4,053,949	0	14,044	4,053,949	0	14,044	4,053,949	100.00	100.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383389	7,153,299	829,519	829,519	0	0	829,519	0	0	829,519	100.00	100.00
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO	OTROS PI	2383373	1,955,805	1,020,140	1,020,140	176,741	176,741	1,020,140	82,280	82,280	925,679	90.74	90.74
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE ALIMENTADORES VALLE SAGRADO	OTROS PI	0	14,351,251	1,491,932	1,460,623	1,460,623	1,460,623	1,491,932	766,841	766,841	798,150	53.50	53.50
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE CUSCO	OTROS PI	0	19,625,598	686,196	686,196	130,764	130,764	686,196	106,382	106,382	661,814	96.45	96.45

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV. POSTES METAL, CABLE DE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA; EN REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO, SAN SEBASTIAN CUSCO	OTROS PI	2383217	1,088,635		1,179,010	584,293	1,164,732	1,179,010	109,537	689,976	704,254	59.73	59.73
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	827,233		158,792	158,792	158,792	158,792	0	0	0	.00	.00
MEJ. AMT DO01, DO09 Y ENLACES AUXILIARES DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SE DOLORESPATA, CUSCO	PIP	2286274	7,425,331		0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACION DE CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO; EN LA GALERIA DE CONDUCTORES DE LA S.E.T. DOLORESPATA 10.5 KV, CUSCO	OTROS PI	2436553	154,934		0	0	0	0	0	0	0		
RENOV POSTE CEMENTO, CABLE ALUM CONDUCT ENTRADA SERV, REDES MT SUB DEF PROC228 OSINERGMIN AMT SET SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR, APURIMAC CUSCO	OTROS PI	2458332	15,000,000		959,784	959,784	959,784	959,784	1,194,619	1,194,619	1,194,619	124.47	124.47
MEJ. LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	3,278,786		3,375,699	1,963,731	2,959,677	3,375,699	739,218	1,735,164	2,151,186	63.73	63.73
LIQUIDACION DE OBRAS DE RENOVACION DE LMT, RP, BT ALIMENTADORES ELSE MADRE DE DIOS		0	5,111,400		166,389	0	0	166,389	0	0	166,389	100.00	100.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	4,629,161		740,347	505,230	740,347	740,347	861,630	1,096,747	1,096,747	148.14	148.14
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2383839	3,278,645		0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. POSTES DE METAL, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA; EN LAS REDES DE BT AMT SET PUERTO MALDONADO	OTROS PI	2449933	2,133,075		74,711	70,391	70,391	74,711	0	0	4,320	5.78	5.78
REMOD. POSTES CEMENTO CONCRETO Y CABLE ALUM CONDUCT ENTR SERV, AMT PM07, SET PASTORA HASTA LOC. DE ALEGRIA, MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	5,279,823		3,268,668	1,954,468	3,261,808	3,268,668	760,608	2,067,948	2,074,808	63.48	63.48
AMPLIAC. Y MEJOR. REDES DE DP Y DS LOCALIDAD DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSÉ MARIA ARGUEDAS - PROV. ANDAHUAYLAS - DPTO APURIMAC	PIP	2383427	1,538,903		886,100	10,447	10,447	886,100	0	0	875,653	98.82	98.82
AMPLIAC. SERV. DE ELECTRIFICACION RURAL DE RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE PAHUAYA, ACOBAMBA Y MOLLE MOLLE DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, APURIMAC	PIP	2383439	422,081		333,896	0	6,900	333,896	0	6,900	333,896	100.00	100.00
AMPLIAC. RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA U.U.VV. TAPAYA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, DPTO APURIMAC	PIP	2383435	497,027		377,320	0	0	377,320	0	0	377,320	100.00	100.00
REMOD SUB ESTAC ELECT, CABLE ALUM CONDUCT ENTRAD SERV Y POSTES CEMENTO CONCRETO, ZONA CENTRICA CIUDAD ABANCAY Y TAMBURCO AMTS MT SET TAMBURCO, APURIMAC	OTROS PI	2383458	1,862,223		1,988,945	1,205,053	1,963,776	1,988,945	748,989	1,507,712	1,532,881	77.07	77.07



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
ESTUDIO LT 138 KV QUENCORO - PARQUE INDUSTRIAL Y NUEVA SET 138/10 KV 30 MVA		0	594,915		423,958	0	0	423,958	11,186	11,186	435,144	102.64	102.64
ELABORACION DE EXPEDIENTES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CUSCO 2018		0	176,030		114,406	33,078	72,665	114,406	0	39,587	81,328	71.09	71.09
ESTUDIO DE RENOVACION DE REDES AEREAS DE BT Y MT CUSCO		0	597,473		650,283	650,283	650,283	650,283	0	0	0	.00	.00
ESTUDIO VAD 2018		0	919,492		881,339	309,699	309,699	881,339	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE INGENIERIA DE DETALLE DE SET SICUANI Y URUBAMBA		0	370,000		594,493	594,493	594,493	594,493	0	0	0	.00	.00
ESTUDIOS DE RENOVACION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION		0	76,270		26,949	0	0	26,949	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRALES HIDRAULICAS APURIMAC	PIP	0	1,364,407		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REPARAC. CASETA CONSTRUCCION, EN MCH MANCAHUARA, CHUMBABO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA TIPO 1, 2 Y 3 Y ACONDIC. VARIOS MCH, APURIMAC	OTROS PI	2436591	239,271		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REPARAC. BLOQUES CONCRETO, MCH MANCAHUARA Y AMPLIAC. ALIVIADERO EN CAMARA DE CARGA, DTTO MICAELA BASTIDAS, PROV. GRAU, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2436543	404,211		497,833	0	0	497,833	17,001	17,001	514,834	103.42	103.42
REPARAC. LOSA DE CONCRETO, EN LA MCH MANCAHUARA, RECONSTRUCCION DE BARRAJES, BOCATOMA Y MEJ. AZUD MCHs MATARA, VILCABAMBA Y HUANCARAY, APURIMAC	OTROS PI	2436563	417,969		40,161	0	20,984	40,161	6,175	27,159	46,336	115.38	115.38
REMODO AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, SEDE INSTITUCIONAL ELECTRO SUR ESTE LOC QUILLABAMBA, DTTO SANTA ANA, PROV LA CONVENCION, DPTO CUSCO	OTROS PI	2383943	806,026		35,995	0	0	35,995	0	0	35,995	100.00	100.00
REMODO AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, SEDE INSTITUCIONAL ELECTRO SUR ESTE LA LOC CALCA, DTTO DE CALCA, PROV CALCA, DPTO CUSCO	OTROS PI	2454022	145,212		14,674	0	0	14,674	0	0	14,674	100.00	100.00
DEPOSITO DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. QORIMARCA, DISTRITO CACHIMAYO, ANTA, CUSCO	OTROS PI	0	1,588,737		18,000	18,000	18,000	18,000	13,805	13,805	13,805	76.69	76.69
HABILITACION DE LA LOSA DE CONCRETO PARA ALMACENAMIENTO DE TRANSFORMADORES Y REUBICACION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ELSE	OTROS PI	2436173	268,377		270,961	0	0	270,961	0	0	270,961	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS Y SET CUSCO	OTROS PI	0	817,966		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
CONST. ALMACEN, SETS Y CH CUSCO, RESIDUOS PELIGROSOS TIPO 1, 2 Y 3, CUSCO	OTROS PI	2436184	360,732		294,187	0	0	294,187	68,859	68,859	363,046	123.41	123.41
REMODO. AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO, EN LA CT PTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PTO MALDONADO, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	222,998		32,000	0	32,000	32,000	0	32,000	32,000	100.00	100.00
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 30 LOCALIDADES DE LA JURISDICCION DE LOS DTOS DE SANTO TOMAS Y QUINOTA, PROV. CHUMBIVILCAS	PIP	2209502	4,513,075		1,447,651	942,153	1,447,651	1,447,651	333,749	839,247	839,247	57.97	57.97
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,175,770		472,288	472,288	472,288	472,288	0	0	0	.00	.00











**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 7E

(C26462001-

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 8:46:26 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
REGION MADRE DE DIOS (FAC)														
ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO	PIP	0	7,398,458		0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				15,857,465	16,185,352	2,449,074	4,664,221	16,185,352	2,577,649	4,792,796	16,313,927	100.79	100.79	
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	27,945	61,248	27,945	0	0	27,945	0	0	27,945	100.00	100.00	
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	11,221,842	10,762,144	11,221,842	1,540,334	2,697,643	11,221,842	958,689	2,115,998	10,640,197	94.82	94.82	
UNIDADES DE TRANSPORTE				0	0		0	0	0	0	0			
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	1,308,027	1,198,983	1,308,027	468,000	714,498	1,308,027	1,135,222	1,381,720	1,975,249	151.01	151.01	
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	51,064	50,000	40,740	40,740	50,000	23,136	23,136	32,396	64.79	64.79	
SOFTWARE	I.OPT	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	3,577,538	3,784,026	3,577,538	400,000	1,211,340	3,577,538	460,602	1,271,942	3,638,140	101.69	101.69	
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0			
OTROS				0	0		0	0		0	0			
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>75,397,524</b>	<b>74,185,352</b>	<b>31,918,155</b>	<b>40,228,678</b>	<b>74,185,352</b>	<b>14,830,434</b>	<b>23,140,957</b>	<b>56,512,340</b>	<b>76.18</b>	<b>76.18</b>	