

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				55,593,081	73,734,771	6,281,158	19,460,171	39,496,559	194,630	1,186,195	16,008,739	40.53	21.71
PROYECTOS DE INVERSION				40,151,648	57,144,448	4,849,653	16,572,794	33,722,807	0	427,738	11,452,371	33.96	20.04
AMPLIACION DE LA SET CHAHUARES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUARES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739		14,707,130	1,089,910	2,553,179	3,749,476	0	156,050	754,014	20.11	5.13
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828		5,703,273	116,705	166,705	166,705	0	0	0	.00	.00
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160		250,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REMODO SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713		459,795	0	0	459,795	0	95,916	265,617	57.77	57.77
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245		1,353,706	0	500,000	1,353,706	0	0	106,107	7.84	7.84
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	318,131		222,692	0	0	222,692	0	0	221,916	99.65	99.65
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383389	7,153,299		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00
REMODO. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	3,636,247		2,008,659	0	376,374	2,008,659	0	11,568	1,463,286	72.85	72.85
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	853,225		130,000	0	0	130,000	0	0	66,157	50.89	50.89
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SETS SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062		8,652,042	2,178,692	4,699,563	5,000,279	0	0	599,874	12.00	6.93
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	2,905,776		609,565	0	0	609,565	0	85,959	556,581	91.31	91.31
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162		1,104,013	0	441,606	1,104,013	0	0	121,701	11.02	11.02
REMODELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,593,710		1,369,630	0	394,080	1,369,630	0	1,333	627,193	45.79	45.79
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,456,551		1,410,860	0	249,451	1,410,860	0	1,333	1,112,507	78.85	78.85

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 30 LOCALIDADES DE LA JURISDICCION DE LOS DTTOS. DE SANTO TOMAS Y QUINOTA, PROV. DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	PIP	2209502	3,860,044		1,699,554	0	727,268	1,699,554	0	10,192	996,105	58.61	58.61
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, CUSCO	PIP	2460024	6,216,806		4,351,764	435,176	1,958,294	3,067,994	0	0	0	.00	.00
AMPLIAC. Y AMPLIAC. SERVICIO DE ENERGIA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PUERTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, DTTO MADRE DE DIOS	PIP	2324799	4,952,295		186,053	0	0	186,053	0	0	0	.00	.00
CREACION DEL NUEVO AMT EN LA SET MAZUCO Y REFORZAMIENTO DEL AMT MAZUCO MZ-02, DTTO DE INAMBARI, PROV. DE TAMBOPATA, DPTO DE MADRE DE DIOS	PIP	2454645	710,000		245,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
INSTALAC. Y AMPLIAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES 21 AH, SECTOR TRIUNFO, DTTO LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA-MADRE	PIP	2263899	5,779,045		3,452,111	703,835	1,781,160	2,416,764	0	1,333	573,627	23.74	16.62
CREACION DE NUEVO ALIMENTADOR DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DTTO. Y PROV. DE TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2384620	1,017,195		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	0	8,800,440		33,774	0	0	33,774	0	0	0	.00	.00
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD QUILLABAMBA, DTTO SANTA ANA, PROV. LA CONVENCION, DPTO CUSCO	OTROS PI	2383943	800,000		675,198	146,782	293,564	293,564	0	0	0	.00	.00
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD CALCA, DTTO CALCA, PROV. CALCA, DPTO. CUSCO	OTROS PI	2454022	146,899		99,593	0	0	99,593	0	0	39,707	39.87	39.87
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000		75,000	0	50,000	75,000	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000		50,000	0	25,000	50,000	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000		50,000	0	25,000	50,000	0	0	0	.00	.00
MEJOR. AMTS DO01, DO09 Y ENLACES AUX. DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SUBESTACION DOLORESPATA, CUSCO	PIP	2286274	7,425,331		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH HUANCARAY	OTROS PI	0	1,200,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REFORZAMIENTO DEL AMT MZ 02 POR IMPLEMENTACION DE NUEVOS TRAMOS DE LINEA E INCREMENTO DE CARGA A LOS PROYECTOS DE COLORADO PUKIRI	OTROS PI	0	2,500,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	OTROS PI	0	16,010,037		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH VILCABAMBA	OTROS PI	0	1,500,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE MT, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, RS Y AP AMTS, CIUDAD CUSCO	OTROS PI	0	23,435,790		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA	OTROS PI	0	4,044,420		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OLLANTAYTAMBO, PISAC, POROY Y WANCHAQ CUSCO														
AMPLIAC Y MEJOR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA SECTORES DE ACCHA ACHUPAMPA Y SONDO DE LOS DTTOS DE ACCHA Y YAURISQUE, PROV PARURO, CUSCO	PIP	0	2,474,221		0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR Y AMPLIAC INTEGRAL REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y A.P CENTRO POBLADO SAYLLA	OTROS PI	0	757,010		0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DTTOS LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, REGION MADRE DE DIOS	PIP	0	8,524,090		0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA EN REDES MT EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CUSCO Y APURIMAC	OTROS PI	0	3,741,537		0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALAC SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES DE PATAMUYA Y OTROS, DIST. DE KUNTURKANKI, PROV. CANAS (FAC)	PIP	0	2,342,404		0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPLEMENTACION DE AMTS DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACION PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CUSCO	PIP	0	16,190,710		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS EN LAS SETS CHAHUARES Y URPIPATA LOC. DTTOS SANTA ANA Y QUELLOUNO PROV LA CONVENCION, CUSCO	PIP	0	17,655,988		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DE LA FRONTERA ELECTRICA SIST CONVENCIONAL DENTRO DE LAS CUENCAS DE MERCEDESNIYOC, CHIRUMBA Y LACCO YEVEVERO, CUSCO	PIP	0	13,952,422		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS	PIP	0	15,079,880		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SIST. CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DTTO LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC	PIP	0	3,411,399		0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION SUB SISTEMA DE DP Y DS APV AMISTAD Y PORVENIR SECTOR LA JOYA PUERTO MALDONADO, DTTO Y PROV DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS (FAC)	PIP	0	6,378,297		0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO	PIP	0	7,398,458		0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	OTROS PI	2383387	10,910,672		300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO	OTROS PI	2383373	1,955,805		50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SER EN 22 LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION, DTTO LIVITACA - CHUMBIVILCAS -	PIP	2300232	3,807,859		50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	.00	.00
AMPLIAC REDES DP Y DS 20 LOCALIDADES, DTTOS. LLUSCO, SANTA ANA, CHECCA, PALLPATA, ACOS, PACCARITAMBO, YAURISQUE, HUANOQUITE Y OTROS, DPTO.	PIP	2383477	3,836,458		150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN RED SECUNDARIA, SET CHUQUIBAMBILLA, LOCALIDADES DE HUAYLLO GRANDE, MOLLEPIÑA, ENTRE OTROS, PROV GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463866	1,041,621		729,134	0	145,827	729,134	0	64,054	219,989	30.17	30.17
RENOV. DE POSTES DE CONCRETO EN LAS REDES DE BAJA TENSION DE LOS AMTS TA02, TA03 Y TA04 DE LA SET TAMBURCO, DTTO ABANCAY, PROV ABANCAY, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2462610	1,372,180		960,527	18,743	219,384	960,527	0	0	711,029	74.02	74.02
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED SECUNDARIA DE LOS AMTS SET CHUQUIBAMBILLA, POR TIEMPO DE VIDA UTIL, PROVINCIA GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463857	864,071		604,850	0	423,395	604,850	0	0	554,624	91.70	91.70
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,175,770		823,040	0	0	823,040	0	0	817,539	99.33	99.33
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, RP, RS Y AP AMT UR02 SET URUBAMBA,CUSCO	OTROS PI	2462761	812,522		568,765	0	206,720	568,765	0	0	139,644	24.55	24.55
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERV Y AP VIA PUBLICA, RP Y RS AMT CA03 SET CACHIMAYO, LOC. UMANES VARIOS CHINCHERO, CUSCO	OTROS PI	2463191	1,088,825		762,177	0	152,435	762,177	0	0	580,334	76.14	76.14
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, RP Y RS, AMT LL-02 SET LLUSCO LOC HAQUIRA, DTTO HAQUIRA, PROV COTABAMBAS, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2464144	712,598		498,819	0	299,291	498,819	0	0	84,144	16.87	16.87
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERV, RP Y RS, AMT CO03 SET COMBAPATA LOC ACCHA Y ACCHUPAMPA,	OTROS PI	2464855	1,049,892		734,924	0	146,985	734,924	0	0	209,133	28.46	28.46
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRAD SERV Y ALUMB VIA PÚBLICA, RP Y RS AMT PI03 SET PISAC, LOC PARPACALLE, PACOR Y VICHU, CUSCO	OTROS PI	2462787	772,023		540,416	0	108,083	540,416	0	0	7,983	1.48	1.48
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERV Y ALUMBRADO VIA PÚBLICA, RP, RS Y AP AMT QU05 SET QUENCORO, LOC YAURISQUE	OTROS PI	2462716	1,141,499		799,049	159,810	479,430	719,144	0	0	623,560	86.71	78.04
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO, CRUCE RIOS INAMBARI Y DELTA AMT MT MAZUKO 02 CON TORRES, MADRE DE	OTROS PI	2462509	604,764		423,335	0	0	423,335	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				15,441,433	16,590,323	1,431,505	2,887,377	5,773,752	194,630	758,457	4,556,368	78.92	27.46
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	27,945	5,039,526	0	528,683	1,841,213	0	0	823,386	44.72	16.34
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	10,640,198	10,754,853	1,381,505	2,058,525	3,482,370	0	510,223	1,767,065	50.74	16.43
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	1,975,246	195,944	0	150,169	150,169	154,849	173,095	1,356,564	903.36	692.32
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	32,396	0	0	0	0	0	0	298,051		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	2,765,648	600,000	50,000	150,000	300,000	39,781	75,139	311,302	103.77	51.88
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 13/07/2020

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C08251707-

HORA CIERRE : 5:25:08 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020						
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
OTROS				0	0			0	0			0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				55,593,081	73,734,771	6,281,158	19,460,171	39,496,559	194,630	1,186,195	16,008,739	40.53	21.71		