

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				55,593,081	63,304,639	13,565,304	27,674,464	63,304,639	16,864,650	30,972,328	66,602,503	105.21	105.21
PROYECTOS DE INVERSION				40,151,648	47,252,367	8,505,922	19,434,537	47,252,367	10,057,264	21,012,697	48,830,527	103.34	103.34
AMPLIACION DE LA SET CHAHUAJES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUAJES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739		10,111,121	4,319,453	7,082,126	10,111,121	4,541,205	7,303,878	10,332,873	102.19	102.19
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828		0	0	0	0	0	0	0		
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160		0	0	0	0	0	0	0		
REMODO SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713		506,898	0	0	506,898	0	0	506,898	100.00	100.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245		555,815	0	158,976	555,815	115,828	274,804	671,643	120.84	120.84
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	318,131		311,612	0	0	311,612	0	0	311,612	100.00	100.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383389	7,153,299		150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00
REMODO. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	3,636,247		2,733,482	0	13,775	2,733,482	0	13,775	2,733,482	100.00	100.00
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	853,225		200,318	0	0	200,318	0	0	200,318	100.00	100.00
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SETS SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062		6,553,217	2,072,608	5,179,381	6,553,217	1,662,948	4,769,721	6,143,557	93.75	93.75
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	2,905,776		1,193,916	0	0	1,193,916	0	0	1,193,916	100.00	100.00
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162		633,654	184,802	295,802	633,654	0	111,000	448,852	70.84	70.84
REMODOELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,593,710		2,547,972	217,531	978,636	2,547,972	308,603	1,069,708	2,639,044	103.57	103.57
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,456,551		2,183,050	0	409,452	2,183,050	338,172	747,624	2,521,222	115.49	115.49









RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OLLANTAYTAMBO, PISAC, POROY Y WANCHAQ CUSCO														
AMPLIAC Y MEJOR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA SECTORES DE ACCHA ACHUPAMPA Y SONDO DE LOS DTTOS DE ACCHA Y YAURISQUE, PROV PARURO, CUSCO	PIP	0	2,474,221		0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJOR Y AMPLIAC INTEGRAL REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y A.P CENTRO POBLADO SAYLLA	OTROS PI	0	757,010		0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DTTOS LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, REGION MADRE DE DIOS	PIP	0	8,524,090		0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA EN REDES MT EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CUSCO Y APURIMAC	OTROS PI	0	3,741,537		0	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALAC SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES DE PATAMUYA Y OTROS, DIST. DE KUNTURKANKI, PROV. CANAS (FAC)	PIP	0	2,342,404		0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPLEMENTACION DE AMTS DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSFORMACION PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CUSCO	PIP	0	16,190,710		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LP, RP Y RS EN LAS SETS CHAHUARES Y URPIPATA LOC. DTTOS SANTA ANA Y QUELLOUNO PROV LA CONVENCION, CUSCO	PIP	0	17,655,988		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DE LA FRONTERA ELECTRICA SIST CONVENCIONAL DENTRO DE LAS CUENCAS DE MERCEDESNIYOC, CHIRUMBA Y LACCO YEVEVERO, CUSCO	PIP	0	13,952,422		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS	PIP	0	15,079,880		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC Y MEJOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SIST. CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DTTO LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC	PIP	0	3,411,399		0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION SUB SISTEMA DE DP Y DS APV AMISTAD Y PORVENIR SECTOR LA JOYA PUERTO MALDONADO, DTTO Y PROV DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS (FAC)	PIP	0	6,378,297		0	0	0	0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ASENTAMIENTOS SECTOR ROMPEOLAS PUERTO MALDONADO	PIP	0	7,398,458		0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	OTROS PI	2383387	10,910,672		24,345	0	24,345	24,345	0	24,345	24,345	100.00	100.00	
RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA TRAMO TIRIJUAY KELKAYBAMBA 22.9 KV TRIFASICO	OTROS PI	2383373	1,955,805		0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SER EN 22 LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION, DTTO LIVITACA - CHUMBIVILCAS -	PIP	2300232	3,807,859		0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC REDES DP Y DS 20 LOCALIDADES, DTTOS. LLUSCO, SANTA ANA, CHECCA, PALLPATA, ACOS, PACCARITAMBO, YAURISQUE, HUANOQUITE Y OTROS, DPTO.	PIP	2383477	3,836,458		0	0	0	0	60,189	60,189	60,189			



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA C.C. DE JUNTUMA DEL DISTRITO DE TINTA - CANCHIS - CUSCO	PIP	2509187	85,419		0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA APV. 4 DE JULIO - MARANGANI - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509188	67,762		0	0	0	0		0	0		
RED PRIMARIA, SUB ESTACION, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CP. PAMPA PHALLA- SICUANI	PIP	2509191	102,049		0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA CP CICALARA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509192	136,115		0	0	0	0		0	0		
RED SECUNDARIA CP YANAMA - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO.	PIP	2509194	215,356		0	0	0	0		0	0		
INSTALACION DE SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LA CG DE HUARCAPATA BAJA DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO"	PIP	2509197	191,637		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SIST. DE DISTRIB. EN REDES MT Y BT DE 5 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DISTRITO	PIP	2506467	1,430,804		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION LMT Y RP TA-06. TRAMO SET TAMBURCO - SOTAPA Y PICHUPATA - KISHUARA - CAVIRA	OTROS PI	2383702	4,391,661		0	0	0	0		0	0		
RENOVACION DE RED PRIMARIA: EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE	OTROS PI	2505598	5,687,342		0	0	0	0		0	0		
INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - C	PIP	2509199	1,071,251		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV., INTEGRACION	PIP	2307888	358,608		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VELILLE - CH	PIP	2180845	1,646,215		0	0	0	0		0	0		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS APV., INTEGRACION TUPAC AMARU JACINTO CICALLO PUENTE	PIP	2301737	273,127		0	0	0	0		0	0		
COBERTURA ALMACEN CENTRAL Y CALLEJON CUSCO	OTROS PI	2499817	176,460		0	0	0	0		0	0		
REHABILITACION DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	2,893,000		0	0	0	0		0	0		
REPARACION DE CASETA DE CONSTRUCCION; EN LA MINI CENTRALES HIDROEL. MANCAHUARA, CHUMBABAO, VILCABAMBA, HUANCARAY, CHUYAPI, HERCA Y MATARA DE TOMEROS TI	OTROS PI	2436591	280,604		0	0	0	0		0	0		
RENOV. LMT RP TA06 TRAMO SET TAMB.SOTAPA	PIP	2383702	4,391,661		0		0	0	27,647	27,647	27,647		
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>				15,441,433	16,052,272	5,059,382	8,239,927	16,052,272	6,807,386	9,959,631	17,771,976	110.71	110.71
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	27,945	2,965,657	461,612	1,746,607	2,965,657	474,968	1,759,963	2,979,013	100.45	100.45
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	10,640,198	8,623,723	3,473,701	4,661,946	8,623,723	3,531,464	4,719,709	8,681,486	100.67	100.67
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	1,975,246	3,294,741	1,074,069	1,598,864	3,294,741	1,597,916	2,122,711	3,818,588	115.90	115.90



## EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

### Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 13/01/2021

HORA CIERRE : 4:14:11 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C11141601-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	32,396	298,051	0	0	298,051	0	0	298,051	100.00	100.00
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	2,765,648	870,100	50,000	232,510	870,100	1,203,038	1,357,248	1,994,838	229.27	229.27
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720		0	0	0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				0	57,473,766		0	57,473,766		0	57,473,766	100.00	100.00
DIVIDENDOS 2019			57,473,766		57,473,766		0	57,473,766		0	57,473,766	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				55,593,081	120,778,405	13,565,304	27,674,464	120,778,405	16,864,650	30,972,328	124,076,269	102.73	102.73