

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				66,926,589	60,946,138	4,063,252	15,599,628	53,095,174	5,966,708	0	31,430,090	59.20	51.57
PROYECTOS DE INVERSION				48,830,527	48,819,552	2,453,252	14,351,628	42,534,168	2,586,058	0	19,235,632	45.22	39.40
AMPLIACION DE LA SET CHAHUAJES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUAJES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	10,332,873	13,696,604	0	3,454,521	13,696,604	535,635	0	4,575,428	33.41	33.41
AMPLIACION SET QUENCORO, LT 138KV QUENCORO-PARQUE INDUSTRIAL Y SET PARQUE INDUSTRIAL, DTTOS SAN JERONIMO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROV. Y DPTO.	PIP	2383893	31,803,828	0	2,500,000	500,000	0	2,500,000	0	0	34,300	1.37	1.37
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	0	2,172,694	281,822	0	751,525	13,500	0	13,500	1.80	.62
REMODO SUBESTAC ELECTR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERVICIO Y POSTES CEMENTO CONCRETO,ZONA CENTRICA ABANCAY Y TAMBURCO AMT MT SET TAMBURCO,APURIMAC	OTROS PI	2383458	2,041,713	506,898	79,963	0	79,963	79,963	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCT. ENTRADA SERVICIO, TRAMO AMTS TA02, TA03, TA04, TA06, CP01 Y CP03 REDES CRITICAS MT,	OTROS PI	2459788	1,371,245	671,643	237,540	0	237,540	237,540	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES MADERA Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERVICIO, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SET CACHIMAYO AMT CA03 LOC CHINCHAYSUYO, POROY, CUSCO	OTROS PI	2453055	318,131	311,612	9,788	0	9,788	9,788	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016	OTROS PI	2383389	7,153,299	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00
REMODO. POSTES DE CEMENTO, CABLE ALUMINIO, TRAFOS DE DISTRIBUCION Y AISLADORES, AMT PI-05 SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV, CUSCO	OTROS PI	2455906	3,636,247	2,733,482	478,105	0	215,636	478,105	0	0	72,843	15.24	15.24
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBRADO VIA PUBLICA, REDES BT AMT QUENCORO QU02 CENTRO HISTORICO DTTO. SAN SEBASTIAN, CUSCO	OTROS PI	2383217	853,225	200,318	85,291	0	85,291	85,291	0	0	9,961	11.68	11.68
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE ALUMINIO, REDES MT SUBS DEFIC PROC 228 OSINERGMIN AMT SETS SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DPTOS APURIMAC Y CUSCO	OTROS PI	2458332	13,210,062	6,143,557	6,748,803	0	2,938,064	6,748,803	19,143	0	5,520,569	81.80	81.80
MEJORAMIENTO LINEAS PRIMARIAS, RP Y RS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DTTOS. DE KOSNIPATA Y SALVACION DPTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	PIP	2328534	2,905,776	1,193,916	50,200	0	0	50,200	0	0	9,900	19.72	19.72
RENOV POSTES METAL, CABLE ALUMINIO, CONDUCTOR ENTRADA Y ALUMBR VIA PUBLICA, REDES BT AMTS SUBESTACION TRANSFOR. PTO MALDONADO CIUDAD, MADRE	OTROS PI	2449933	1,577,162	448,852	1,224,162	0	702,206	1,224,162	0	0	957,697	78.23	78.23
REMODOELACION POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO AMT PM07, DESDE LA SET PASTORA HASTA LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2383810	4,593,710	2,639,044	1,093,240	0	576,967	1,093,240	51,426	0	252,150	23.06	23.06
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO, REDES MT POR DMS AMTS SETS PTO MALDONADO E IBERIA, PROV TAHUAMANU Y TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	OTROS PI	2448331	3,456,551	2,521,222	287,953	0	97,869	287,953	0	0	854	.30	.30

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL. 30 LOCALIDADES DE LA JURISDICCION DE LOS DTTOS. DE SANTO TOMAS Y QUINOTA, PROV. DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	PIP	2209502	3,860,044	3,054,556	221,713	0	156,803	221,713	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, CUSCO	PIP	2460024	6,216,806	2,443,928	3,114,649	0	1,511,474	3,114,649	0	0	2,695,506	86.54	86.54
AMPLIAC. Y MEJOR DEL SER LOC. BOCA COLORADO, PUNQUIRI CHICO, PUKIRI, CC.NN PUERTO LUZ, CC.NN SAN JOSE DE KARENE Y SAN JUAN GRANDE, DTTO MADRE DE DIOS	PIP	2324799	4,952,295	158,728	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
CREACION DEL NUEVO AMT EN LA SET MAZUCO Y REFORZAMIENTO DEL AMT MAZUCO MZ-02, DTTO DE INAMBARÍ, PROV. DE TAMBOPATA, DPTO DE MADRE DE DIOS	PIP	2454645	4,209,884	0	2,104,940	526,235	0	526,235	0	0	0	.00	.00
INSTALAC. Y AMPLIAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES 21 AH, SECTOR TRIUNFO, DTTO LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA-MADRE	PIP	2263899	5,779,045	3,484,876	1,149,488	0	819,548	1,149,488	0	0	533,206	46.39	46.39
CREACION DE NUEVO ALIMENTADOR DE 10KV DE LA SET LA PASTORA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DTTO. Y PROV. DE TAMBOPATA, DPTO MADRE DE DIOS	PIP	2384620	1,017,195	0	192,598	0	192,598	192,598	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	0	8,800,440	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD QUILLABAMBA, DTTO SANTA ANA, PROV. LA CONVENCION, DPTO CUSCO	OTROS PI	2383943	800,000	8,925	632,820	0	474,615	632,820	6,485	0	348,500	55.07	55.07
REMODELACION AMBIENTE UNIDADES OPERATIVAS, EN LA SEDE INSTITUCIONAL ELSE, LOCALIDAD CALCA, DTTO CALCA, PROV. CALCA, DPTO. CUSCO	OTROS PI	2454022	146,899	156,869	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	59,308	260,000	70,000	70,000	210,000	0	0	81,719	38.91	31.43
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	52,700	60,000	15,000	15,000	45,000	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	40,000	10,000	10,000	30,000	0	0	0	.00	.00
MEJOR. AMTS DO01, DO09 Y ENLACES AUX. DO01-DO02-1, DO01-DO02-2, DO01-DO09-1, DO01-DO09-2, DO09-DO12-3 Y DO02-DO08-1 SUBESTACION DOLORESPATA, CUSCO	PIP	2286274	7,425,331	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH HUANCARAY	OTROS PI	2385431	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
REFORZAMIENTO DEL AMT MZ 02 POR IMPLEMENTACION DE NUEVOS TRAMOS DE LINEA E INCREMENTO DE CARGA A LOS PROYECTOS DE COLORADO PUKIRI	OTROS PI	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE SICUANI	OTROS PI	0	16,010,037	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO CANAL Y BOCATOMA CH VILCABAMBA	OTROS PI	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE MT, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, RS Y AP AMTS, CIUDAD CUSCO	OTROS PI	0	23,435,790	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR TRONCAL DO04 Y ALIMENTADORES LATERALES DE LA	OTROS PI	0	4,044,420	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN RED SECUNDARIA, SET CHUQUIBAMBILLA, LOCALIDADES DE HUAYLLO GRANDE, MOLLEPIÑA, ENTRE OTROS, PROV GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463866	1,041,621	1,003,036	166,668	0	166,668	166,668	0	0	0	.00	.00
RENOV. DE POSTES DE CONCRETO EN LAS REDES DE BAJA TENSION DE LOS AMTS TA02, TA03 Y TA04 DE LA SET TAMBURCO, DTTO ABANCAY, PROV ABANCAY, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2462610	1,372,180	711,029	698,634	0	698,634	698,634	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED SECUNDARIA DE LOS AMTS SET CHUQUIBAMBILLA, POR TIEMPO DE VIDA UTIL, PROVINCIA GRAU, APURIMAC	OTROS PI	2463857	864,071	862,603	43,080	0	43,080	43,080	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN 16 LOCALIDADES, EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO, CUSCO	OTROS PI	2462924	1,175,770	1,158,014	66,516	0	66,516	66,516	0	0	21,980	33.04	33.04
RENOV POSTES CEMENTO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA, RP, RS Y AP AMT UR02 SET URUBAMBA,CUSCO	OTROS PI	2462761	812,522	844,443	65,560	0	0	65,560	0	0	14,850	22.65	22.65
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRADA SERV Y AP VIA PUBLICA, RP Y RS AMT CA03 SET CACHIMAYO, LOC. UMANES VARIOS CHINCHERO, CUSCO	OTROS PI	2463191	1,088,825	1,075,283	113,099	0	113,099	113,099	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, RP Y RS, AMT LL-02 SET LLUSCO LOC HAQUIRA, DTTO HAQUIRA, PROV COTABAMBAS, DPTO APURIMAC	OTROS PI	2464144	712,598	566,176	159,000	0	159,000	159,000	0	0	10,861	6.83	6.83
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERV, RP Y RS, AMT CO03 SET COMBAPATA LOC ACCHA Y ACCHUPAMPA,	OTROS PI	2464855	1,049,892	1,027,040	52,284	0	52,284	52,284	0	0	14,596	27.92	27.92
RENOV POSTES CEMENTO O CONCR, CABLE ALUMINIO CONDUCT ENTRAD SERV Y ALUMB VIA PÚBLICA, RP Y RS AMT PI03 SET PISAC, LOC PARPACALLE, PACOR Y VICHU, CUSCO	OTROS PI	2462787	772,023	729,504	83,197	0	0	83,197	0	0	0	.00	.00
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO, CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA SERV Y ALUMBRADO VIA PÚBLICA, RP, RS Y AP AMT QU05 SET QUENCORO, LOC YAURISQUE	OTROS PI	2462716	1,141,499	991,286	124,654	0	0	124,654	0	0	25,750	20.66	20.66
RENOV POSTES CEMENTO O CONCRETO Y CABLE ALUMINIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO, CRUCE RIOS INAMBARI Y DELTA AMT MT MAZUKO 02 CON TORRES, MADRE DE	OTROS PI	2462509	604,764	704,974	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN RP, RS 15 SECTORES, EN EL ALIMENTADOR CA-01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO LIMATAMBO CUSCO	PIP	2462903	1,088,093	915,749	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO,RED MT PROCE 228 OSINERGMIN AMT SET TAMBURCO STA MARIA	PIP	2470255	1,003,436	978,021	82,496	0	82,496	82,496	0	0	0	.00	.00
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE UYUCANI Y SAIRIPAMPA DE LA COMUNIDAD	PIP	2174731	1,317,341	0	45,489	0	45,489	45,489	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE RS CENTRO POBLADO DE CHECA	PIP	2499788	102,681	0	33,773	0	33,773	33,773	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA C.C. DE JUNTUMA	PIP	2509187	85,419	0	23,776	0	23,776	23,776	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
ESTUDIO DE DERIVACIÓN SET URPIPATA	OTROS PI	0	181,010		0		0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ANDAHUAYLAS	PIP	0	5,084,746		0		0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072		0		0	0	0	0	0	0		
PROCEDIMIENTO 228 OSINERG-CUSCO 2020	PIP	0	6,033,898		0		0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN REDES MT Y BT CUSCO Y APURIMAC 2021	PIP	0	11,864,407		0		0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM01	PIP	0	1,780,000		0		0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE REDES ALIMENTADOR PM03	PIP	0	1,750,000		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RP Y RS DE LA COMUNIDAD DE ORCCONMARCA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROV. ANDAHUAYLAS DPTO	PIP	0	568,874		0		0	0	266,545	0	311,803			
INSTALACIÓN RP Y RS DE ELECTRIF. DE LAS LOCALIDADES DE PURCATA SAN ANTONIO ITUNUSO, ACHACCAYA, CCOMPECCPATA, CCORIRAY, UMPARHUACHO, CHINQUINZA, CRUZPA	PIP	0	1,191,497		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC. REDES DISTRIB. REDES MT Y BT DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROV. ESPINAR-DPTO CUSCO	PIP	0	5,827,767		0		0	0	0	0	0	0		
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CUCCA PANIBAMBA SERUNTA, COCHAPAMPA, PUTUTENO, PARCOPATA, Y COLLPANI-DISTR	PIP	0	1,396,538		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIAC. DEL SIST. DE ELECTRIF. RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CALANI Y AUCHO QQATA DEL DISTRITO DE LIVITACA -PROV. CHUMBIVILCAS DPTO CUSCO	PIP	0	853,180		0		0	0	126,164	0	226,448			
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN REDES DE MT Y BT DE 15 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE SICUANI DE LA PROV. DE CANCHIS Y 5 DISTRITOS DE LA PROV	PIP	0	6,473,996		0		0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT CUSCO 2021	PIP	0	7,867,732		0		0	0	0	0	0	0		
RENOV. ESTRUCT. BT PACCARECTAMBO QU-05	PIP	0	29,057		0		0	0	0	0	0	29,057		
MONT. SUBSIST. DIST. BT APV PAMPA PHALLA	PIP	0	18,383		0		0	0	0	0	0	18,383		
MONT. RED PRIM. SEC. Y AP APV 4 DE JULIO	PIP	0	16,567		0		0	0	0	0	0	16,567		
MEJO. REDES SECUNDARIAS Y AP C.P.	PIP	0	28,621		0		0	0	0	0	0	28,621		
ELECTRIF. SUBSIST. PRIM. Y SEC. YANAMA	PIP	0	27,015		0		0	0	0	0	0	27,015		
ELECTRIF.SUBSIST. PRIM. Y SEC. QUEROUNO	PIP	0	21,526		0		0	0	0	0	0	21,526		
MEJO. Y AMPLIAC. SIST. DISTRIB. JUNTTUMA	PIP	0	12,085		0		0	0	0	0	0	12,085		
RENO. ESTRUCTURAS BT HUILLOCA-QUIÑOTA	PIP	0	27,469		0		0	0	0	0	0	27,469		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REN. REDES SEC. BELLAVISTA ALTA SR. MILA	PIP	0	28,725		0		0	0	0	0	28,725		
REHUB. REDES MT HUANCARAY - AYMARAE	PIP	0	28,402		0		0	0	0	0	28,402		
SUP.OBRA LIB.INTERF. REDES ELECT.ABANCAY	PIP	0	27,499		0		0	0	0	0	18,891		
ADQ. SIST. UTILIZACIÓN MT MUSEO MERIDA	PIP	0	11,389		0		0	0	0	0	11,389		
RENOVACIÓN DE POSTES DE CONCRETO EN LA RP Y RS DE 15 SECTORES EN EL ALIMENTADOR CA01 DE LA SET CACHIMAYO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA	PIP	0	34,142		0		0	0	0	0	0		
REN. CONDUCT. ALUM. KALLACANCHA MAJOPATA	OTROS PI	0	29,700		0		0	0	0	0	29,700		
SUBS.DEFICI. LINEAS MT PAPACALLA-	OTROS PI	0	28,869		0		0	0	0	0	28,869		
AMP. REDES SEC Y AP MIKAY-MEDIALUNA-	OTROS PI	0	28,791		0		0	0	0	0	28,791		
MONT. REDES MT SET COMUNIDAD HUARCAPATA	OTROS PI	0	28,887		0		0	0	0	0	28,887		
REN. POSTES HUMADERO COLQUEMARCA LL-	OTROS PI	0	29,052		0		0	0	0	0	29,052		
MONTAJE LINEA MT NUEVO LLUTO LL-03	OTROS PI	0	25,805		0		0	0	0	0	25,805		
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. D	PIP	0	6,243,765		0		0	0	0	0	0		
RENOV. RP RS CENTRO POBLADO DE CHACLLANCA I, II, III, IV Y EL SECTOR AYAVIRI I, II, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	PIP	0	1,411,681		0		0	0	0	0	0		
RENOV. RP RS CENTRO POBLADO DE CHINLLAHUACHO I,II, TAMBOHUILLCA, HUERTA ALTA, HUERTA HUAYCO I,II Y PUMAORCCO I,II, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCI	PIP	0	1,343,525		0		0	0	0	0	0		
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAE - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	923,812		0		0	0	0	0	0		
AMPLIAC. RP RS 6 LOCALIDADES, EN 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y EL DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	1,522,881		0		0	0	0	0	0		
CREAC. Y AMPL. SERV. ELECT. CUCCA-ACCHA	PIP	0	28,890		0		0	0	38,890	0	38,890		
AMP. REDES SEC. CALLES DIST. CHALHUANCA	OTROS PI	0	26,942		0		0	0	26,942	0	26,942		
AMP.REDES SEC. CALLES GRAU-MARCAHUASIRA	OTROS PI	0	28,390		0		0	0	28,390	0	28,390		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				18,096,062	12,126,586	1,610,000	1,248,000	10,561,006	3,380,650	0	12,194,458	115.47	100.56
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	2,979,012	470,373	0	411,693	470,373	0	0	472,100	100.37	100.37
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	8,681,486	8,969,860	1,369,765	692,123	7,895,840	0	0	6,996,773	88.61	78.00
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720		54,720	0	0	54,720	0	0	0	.00	.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	3,818,588	1,690,678	198,000	0	1,562,398	78,824	0	861,851	55.16	50.98
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	298,051	0	0	0	0	8,281	0	111,029		
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	442,180	0	0	201,430	0	0	0	.00	.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/10/2021

HORA CIERRE : 4:08:24 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C24081610-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	2,318,925	498,775	42,235	144,184	376,245	3,293,545	0	3,752,705	997.41	752.38
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				57,473,766	33,421,079		0	33,421,079	0	0	50,336,623	150.61	150.61
DIVIDENDOS		0	171,119,317		33,421,079		0	33,421,079	0	0	50,336,623	150.61	150.61
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				124,400,355	94,367,217	4,063,252	15,599,628	86,516,253	5,966,708	0	81,766,713	94.51	86.65