



























RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION BARRIOS MARGINALES QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -														
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VILCANOTA, DEL DISTRITO DE QUINOTA Y SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA	PIP	0	4,134,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS EN LAS SET CHAHUAJES Y LA SET URPIPATA DE LAS LOCALIDADES, EN LOS	PIP	0	11,449,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA, DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVI	PIP	0	1,748,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y NUEVAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE CUSCO Y SISTEMAS ALEDAÑOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE	PIP	0	3,110,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REFORZAMIENTO DE LINEA PRIMARIA CUSCO Y SECTORES	PIP	0	4,984,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LINEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE LAS SET TAMBURCO, SET ANDAHUAYLAS Y SET LLUSCO EN LAS LOCALIDADES DE LOS	PIP	0	2,089,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE 29 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION Y REMODELACION DE REDES SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DE	PIP	0	8,483,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE MAZUKO 2017 DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	2,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES DE MT, SED, BT Y AP LOCALIDADES DE IBERIAS 2017, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	1,061,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOV. RS SECTOR HUAYO GRANDE, HUAYO CHICO, MOLLEPIÑA, TASTAPATA, RATAY, HUAYLLO CHICO, PUCURUHUAY, CORICHINA, PISCOSAYHUA I Y II, CHUCHAUCCASA, KULLC	PIP	0	1,418,397	0	234,154	234,154	234,154	234,154	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. RS SECTOR CCAYAO, MOCCANAC, JOSE MARIA ARGUEDAS, MARCALLAC, HUISTAC Y CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS,	PIP	0	763,197	0	272,417	211,346	272,417	272,417	201,489	262,560	262,560	96.38	96.38	
RENOV. RS SECTOR BELLA VISTA, CHUQUIBAMBILLA, CHAPIMARCA, CHISE, VAQUEROPATA, HUICHIHUA, SANTA ROSA, CHIRIRQUI, LIMACPUQUIO Y PACAYURA DEL DISTRITO DE	PIP	0	1,547,342	0	193,638	193,638	193,638	193,638	0	0	0	0	.00	.00
RENOV.RP RS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOLLEPATA Y 24 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, CUSCO.	PIP	0	2,571,189	0	625,440	596,636	597,347	625,440	760,419	761,130	789,223	126.19	126.19	
AMP. RED PRIM. Y SS.EE. LUCRE -	PIP	0	26,526		26,526	0	0	26,526	0	0	26,526	100.00	100.00	
REN. RED PRIM. Y REH. SED CEN. POB. LLINQUI	PIP	0	29,620		29,620	0	0	29,620	0	0	29,620	100.00	100.00	







RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
SUBSANACION DE METAS POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN METAS 2021	PIP	0	2,799,491		0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION RP Y RS ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS Y SECTORES 2020	PIP	0	2,412,151		0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES DO03, DO04, DO05, DO06 Y DO012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SAN	PIP	0	977,227		0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2022	PIP	0	3,051,229		0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACION DE REDES MT Y BT CUSCO Y SECTORES 2023	PIP	0	2,265,255		0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE REDES MT. Y BT. SECTOR LOS ANDENES Y MARISCAL GAMARRA CUSCO 2020, SEDS 0010018, 0010136, 0010217, 0010594, 0010055	PIP	0	771,032		0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI ¿ PROVINCIA DE CONDESUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PIP	0	2,868,159		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SESENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS	PIP	0	745,824		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO	PIP	0	738,514		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000		0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION DE REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA,	PIP	0	55,000		0	0	0	0	0	0	0		
REN. INFRAES. ELECT. PITIC-HUARAQUERAY	OTROS PI	0	27,411		0	0	0	0	27,411	27,411	27,411		
AMP. REDES BT Y AP APVS. V.ASUNTA SAYLLA	OTROS PI	0	16,985		0	0	0	0	16,985	16,985	16,985		
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>				18,842,931	18,326,172	7,998,801	9,691,145	18,326,172	3,248,300	4,940,644	13,575,671	74.08	74.08
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	5,039,526	472,100	0	0	0	0	0	0	0		
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	10,754,853	13,132,953	14,768,913	7,534,052	7,902,768	14,768,913	1,767,641	2,136,357	9,002,502	60.96	60.96
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	54,720	0	98,966	0	0	98,966	0	0	98,966	100.00	100.00
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	195,944	892,873	1,173,182	34,300	886,280	1,173,182	13,301	865,281	1,152,183	98.21	98.21
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	50,000	113,919	31,175	31,175	31,175	31,175	7,870	7,870	7,870	25.24	25.24
SOFTWARE	I.OPT	0	500,000	0	202,892	202,892	202,892	202,892	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	600,000	4,231,086	2,051,044	196,382	668,030	2,051,044	1,459,488	1,931,136	3,314,150	161.58	161.58

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 31/01/2023

HORA CIERRE : 4:21:35 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C35211601-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INVERSION FINANCIERA				0	0			0	0			0	0	
OTROS				50,336,623	77,083,262	0	0	77,083,262	0	0	77,083,262	100.00	100.00	
DIVIDENDOS		0	54,110,624	50,336,623	77,083,262	0	0	77,083,262	0	0	77,083,262	100.00	100.00	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				104,516,295	140,917,551	11,083,498	16,565,083	140,917,551	6,569,965	12,051,550	136,327,226	96.74	96.74	